



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 3

## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

| FISCAL  | Nº PROJETO | ÓRGÃO EMISSOR    | DT.MEDIÇÃO | MEDICAO | CONTRATO   |
|---------|------------|------------------|------------|---------|------------|
| C052049 | 1704476    | DCK003943-SFZCMO | 07.05.2026 | FF      | 4600026463 |

| MUNICÍPIO DA OBRA         | NUM.AES | PRAZO EXEC AES | SERV.EXEC EM | ORDEM CURSO  |
|---------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|
| PR 4104303 - CAMPO MOURAO | 082175  | 25.03.2026     | 15.04.2026   | I-26-0507002 |

| EMPREITEIRA                    | MUN. FORNECEDOR | Nº FORNECEDOR | NÚMERO PROCESSO |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT | UMUARAMA        | 1002246       | 4504432513      |

## DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

| ITEM | TAR.     | DESCRIÇÃO                        | MONTAGEM |       |       | DESMONTAGEM |       |       |
|------|----------|----------------------------------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|      |          |                                  | QUANT.   | UNIT. | TOTAL | QUANT.      | UNIT. | TOTAL |
| 1    | 25900890 | TRANSP DE POSTE/MAT NO MUN SEDE, | 0,117    | 2,460 | 0,288 |             |       |       |
| 2    | 25900896 | ADIC TRANSP POSTE/MAT NO MUN.SED | 0,033    | 2,460 | 0,081 |             |       |       |
| 3    | 25900990 | FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P | 1,000    | 0,040 | 0,040 |             |       |       |

|             | QUANT. US | CUSTO | PERCENTUAL                |           |
|-------------|-----------|-------|---------------------------|-----------|
| MONTAGEM    | 0,040     | 3,05  | MEDIDO / AUTORIZADO(Mont) | 35,75 %   |
| DESMONTAGEM | 0,000     | 0,00  | MEDIDO / AUTORIZADO(Desm) | ---       |
| TRANSPORTE  | 0,369     | 28,18 | TRANSPORTE                | 1,58 %    |
| TOTAL M.O.  | 0,409     | 31,23 | VALOR DA US REF.          | R\$ 76,36 |

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT ( 100,00% ): R\$ 111,28

Exec Inic: 15.04.2026 Term: 15.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0021 dias

## OBSERVAÇÕES:

Pagamento execução do serviço em campo, conforme BDO: 15/04/2026.

OBRA NÃO FOI CONCLUÍDA NA MODALIDADE TK, A MESMA FOI EMPENHADA PARA HAGAP CUNCLUIR.

PAGO DO PS 01 AO 32 ATIVIDADE DE APRUMAR POSTE (CÓD.740);

POSTE 12,15,22,27,32 PAGO RETENCIONAMENTO DE CABOS E FECHAMENTO DE JUMPERS;

PAGO EXECUÇÃO DE MALHAS DE ATERRAMENTO NO PS 08,20,30;

PAGO DESLOCAMENTO DE LINHA VIVA E LINHA MORTA AMBOS NÃO ESTAVAM ORÇADO;

PAGO 15H DE ACOMPANHAMENTO DE LINHA VIVA PARA COBERTURA DE CONDUTORES ENTRE OS PS05 E 06 E ABERT/FECH.

JUMPER.

| VISTORIAS:                                   | EMPREITEIRA | CARLOS ALBERTO SILVA<br>FISCAL - REG. C052049 | EVERTON RAFAEL DE JESUS<br>RESP. - REG. 50484<br>GER CONS MAN RED NRO |  |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| IRREG.FISCAL: 0<br>IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0 | -----       | Emitido_por_C052049                           | Aprovado_por_C050484                                                  |  |

Impresso em 19/05/2026 às 12:10 por Reg: C052444 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000271883211 em 15.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAIS (EM R\$)

|         |            |                  |            |         |            |
|---------|------------|------------------|------------|---------|------------|
| FISCAL  | Nº PROJETO | ÓRGÃO EMISSOR    | DT.MEDIÇÃO | MEDICAO | CONTRATO   |
| C052049 | 1704476    | DCK003943-SFZCMO | 07.05.2026 | FF      | 4600026463 |

|                           |         |                |              |              |
|---------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|
| LOCALIDADE                | NUM.AES | PRAZO EXEC AES | SERV.EXEC EM | ORDEM CURSO  |
| PR 4104303 - CAMPO MOURAO | 082175  | 25.03.2026     | 15.04.2026   | I-26-0507002 |

|                                |               |                 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| EMPREITEIRA                    | Nº FORNECEDOR | NÚMERO PROCESSO |
| HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT | 1002246       | 4504432513      |

## DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

| ITEM CÓDIGO    | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                    | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL ITEM |
|----------------|------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 1 20009557     | CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680 | 5,000  | 16,01       | 80,05      |
| TOTAL MATERIAL |                                          |        |             | 80,05      |

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT ( 100,00% ): R\$ 111,28

Exec Inic: 15.04.2026 Term: 15.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0021 dias

## OBSERVAÇÕES:

Pagamento execução do serviço em campo, conforme BDO: 15/04/2026.

OBRA NÃO FOI CONCLUÍDA NA MODALIDADE TK, A MESMA FOI EMPENHADA PARA HAGAP CUNCLUIR.

PAGO DO PS 01 AO 32 ATIVIDADE DE APRUMAR POSTE (CÓD.740);

POSTE 12,15,22,27,32 PAGO RETENCIONAMENTO DE CABOS E FECHAMENTO DE JUMPERS;

PAGO EXECUÇÃO DE MALHAS DE ATERRAMENTO NO PS 08,20,30;

PAGO DESLOCAMENTO DE LINHA VIVA E LINHA MORTA AMBOS NÃO ESTAVAM ORÇADO;

PAGO 15H DE ACOMPANHAMENTO DE LINHA VIVA PARA COBERTURA DE CONDUTORES ENTRE OS PS05 E 06 E ABERT/FECH. JUMPER.

VISTORIAS:  
IRREG.FISCAL: 0  
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

CARLOS ALBERTO SILVA  
FISCAL - REG. C052049EVERTON RAFAEL DE JESUS  
RESP.- REG: 50484  
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C052049

Aprovado por C050484

Impresso em 19/05/2026 às 12:10 por Reg: C052444 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000271883211 em 15.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

|         |            |                  |            |         |            |
|---------|------------|------------------|------------|---------|------------|
| FISCAL  | Nº PROJETO | ÓRGÃO EMISSOR    | DT.MEDIÇÃO | MEDICAO | CONTRATO   |
| C052049 | 1704476    | DCK003943-SFZCMO | 07.05.2026 | FF      | 4600026463 |

|                           |         |                |              |              |
|---------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|
| LOCALIDADE                | NUM.AES | PRAZO EXEC AES | SERV.EXEC EM | ORDEM CURSO  |
| PR 4104303 - CAMPO MOURAO | 082175  | 25.03.2026     | 15.04.2026   | I-26-0507002 |

|                                |               |                 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| EMPREITEIRA                    | Nº FORNECEDOR | NÚMERO PROCESSO |
| HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT | 1002246       | 4504432513      |

## MDMs

|            |        |            |        |           |      |           |      |
|------------|--------|------------|--------|-----------|------|-----------|------|
| DOCUMENTO  | PESO   | DOCUMENTO  | PESO   | DOCUMENTO | PESO | DOCUMENTO | PESO |
| 4911529971 | 10,120 | 4911529958 | 21,400 |           |      |           |      |

## RMDs

|            |        |            |       |           |      |           |      |
|------------|--------|------------|-------|-----------|------|-----------|------|
| DOCUMENTO  | PESO   | DOCUMENTO  | PESO  | DOCUMENTO | PESO | DOCUMENTO | PESO |
| 4911531007 | 84,225 | 4911563763 | 1,100 |           |      |           |      |

Exec Inic: 15.04.2026 Term: 15.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0021 dias

## OBSERVAÇÕES:

Pagamento execução do serviço em campo, conforme BDO: 15/04/2026.

OBRA NÃO FOI CONCLUÍDA NA MODALIDADE TK, A MESMA FOI EMPENHADA PARA HAGAP CUNCLUIR.

PAGO DO PS 01 AO 32 ATIVIDADE DE APRUMAR POSTE (CÓD.740);

POSTE 12,15,22,27,32 PAGO RETENCIONAMENTO DE CABOS E FECHAMENTO DE JUMPERS;

PAGO EXECUÇÃO DE MALHAS DE ATERRAMENTO NO PS 08,20,30;

PAGO DESLOCAMENTO DE LINHA VIVA E LINHA MORTA AMBOS NÃO ESTAVAM ORÇADO;

PAGO 15H DE ACOMPANHAMENTO DE LINHA VIVA PARA COBERTURA DE CONDUTORES ENTRE OS PS05 E 06 E ABERT/FECH. JUMPER.

VISTORIAS:  
IRREG.FISCAL: 0  
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

CARLOS ALBERTO SILVA  
FISCAL - REG. C052049

EVERTON RAFAEL DE JESUS  
RESP. - REG. 50484  
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C052049

Aprovado por C050484