



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1704968	DCK003943-SFZCMO	29.05.2026	FF	4600026463

MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4118808 - PEABIRU	082186	25.03.2026	29.05.2026	I-26-0508302

EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504439141

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,174	4,739	0,825			
2	25900897	AD TRANSP POSTE/MAT FORA MUN SED	0,164	4,739	0,777			
3	25900892	LOGISTICA DE MATERIAL	3,486	1,000	3,486			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	3,486	266,19	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	22,23 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	1,602	122,32	TRANSPORTE	10,90 %
TOTAL M.O.	5,088	388,51	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 2.808,15

Exec Inic: 20.04.2026 Term: 29.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0065 dias

OBSERVAÇÕES:

retencionado os cabos,

alterado estrutura nos postes 1- 10 11, 22, 23 e 24.

feito 4 estai provisório,

A obra já estava executada por TK, foi somente arrumar os defeitos que ficou na obra.

todos os braço L aplicado.

Praticamente toda a obra já estava executada, faltava finalizar.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	EDER DESTASSI DE CAMARGO FISCAL - REG. C801057 ____Emitido_por_C801057____	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO ____Aprovado_por_C050484____	
--	--------------------------	--	---	--

Impresso em 29/05/2026 às 17:32 por Reg: C801057 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272545039 em 29.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAIS (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1704968	DCK003943-SFZCMO	29.05.2026	FF	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4118808 - PEABIRU	082186	25.03.2026	29.05.2026	I-26-0508302

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504439141

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL ITEM
1 15001770	COBERTURA EMENDA CAB COB 15KV 20X40CM	6,000	291,43	1.748,58
2 15007974	LUVA EMENDA COMP CA336MCM-185MM2 NTC8125	6,000	24,32	145,92
3 15010428	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO POLIMERIC G-O	3,000	53,14	159,42
4 15010962	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 60MM NTC	1,000	2,39	2,39
5 15015805	BRACO L C 610MM P/POSTE DT E CIRCULAR	2,000	59,40	118,80
6 20000102	CORDOALHA ACO CARB 6,4MM 7FIOS MR NTC	11,000	22,23	244,53

TOTAL MATERIAL	2.419,64
----------------	----------

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 2.808,15

Exec Inic: 29.05.2026 Term: 29.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0065 dias

OBSERVAÇÕES:

retencionado os cabos,
alterado estrutura nos postes 1- 10 11, 22, 23 e 24.
feito 4 estai provisório,
A obra já estava executada por TK, foi somente arrumar os defeitos que ficou na obra.
todos os braço L aplicado.
Praticamente toda a obra já estava executada, faltava finalizar.

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

EDER DESTASSI DE CAMARGO
FISCAL - REG. C801057EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP.- REG: 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C801057

Aprovado por C050484

Impresso em 29/05/2026 às 17:32 por Reg: C801057 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272545039 em 29.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1704968	DCK003943-SFZCMO	29.05.2026	FF	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4118808 - PEABIRU	082186	25.03.2026	29.05.2026	I-26-0508302

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504439141

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911584495	7,720	4911601419	2,800	4911584326	7,206	4911584449	14,880
4911584492	45,000	4911584496	1,470	4911584497	85,000		

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911582726	9,970						

Exec Inic: 29.05.2026 Term: 29.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0065 dias

OBSERVAÇÕES:

retencionado os cabos,
alterado estrutura nos postes 1- 10 11, 22, 23 e 24.
feito 4 estai provisório,
A obra já estava executada por TK, foi somente arrumar os defeitos que ficou na obra.
todos os braço L aplicado.
Praticamente toda a obra já estava executada, faltava finalizar.

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

EDER DESTASSI DE CAMARGO
FISCAL - REG. C801057

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C801057

Aprovado por C050484