



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 26.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807113	1510407	DCK003922-SFZUMU	22.05.2026	02	4600026463

MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4115101 - MARILUZ	080448	25.03.2026	06.04.2026	I-25-3750602

EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504436648

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

			MONTAGEM			DESMONTAGEM		
ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	1,000	3,320	3,320			
2	25900680	RET DA COBERT DO CABO INST ELETR	9,000	1,000	9,000			
3	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	62,370	1,000	62,370			
4	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	3,000	1,690	5,070			
5	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	2,000	2,510	5,020			
6	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				1,000	2,590	2,590
7	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	2,000	3,180	6,360			
8	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	8,000	0,330	2,640			
9	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	3,000	0,840	2,520	1,000	0,840	0,840
10	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	2,000	1,830	3,660			
11	25900755	ISOLADOR DE PINO	6,000	0,440	2,640	2,000	0,180	0,360
12	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	3,000	0,390	1,170	4,000	0,160	0,640
13	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	2,000	9,570	19,140			
14	25900765	LEV. POSTE 13 A 15 M; ACIMA 100	1,000	14,890	14,890			
15	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	2,000	4,780	9,560			
16	25900773	ESTAI PROVISORIO P/ TENSIONAM. D	1,000	6,040	6,040			
17	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA				0,152	6,170	0,938
18	25900782	LANC CABO MT, 4/0 CAA E 336 CA-C	0,532	42,770	22,754			
19	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO	1,000	0,370	0,370			
20	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	13,000	0,270	3,510	2,000	0,110	0,220
21	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	10,000	0,310	3,100	6,000	0,120	0,720
22	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	5,000	0,430	2,150			
23	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	4,000	1,770	7,080			
24	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE	22,000	0,840	18,480			
25	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	40,000	0,680	27,200			
26	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
27	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	2,000	0,910	1,820	4,000	0,360	1,440
28	25900828	PARA-RAIOS	5,000	0,860	4,300	2,000	0,340	0,680
29	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	1,000	2,700	2,700	1,000	1,080	1,080
30	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	2,000	0,300	0,600	2,000	0,120	0,240
31	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	0,710	12,410	8,811			
32	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
33	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	18,000	0,230	4,140	2,000	0,230	0,460
34	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	0,035	25,660	0,898			
35	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,243	33,820	8,218			
36	25900904	LANC CABO PROTEGIDO 120MM2 A 185	0,853	45,110	38,479			
37	25900905	SUPORTE L	2,000	0,860	1,720			
38	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	32,000	0,870	27,840			
39	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	2,000	0,120	0,240			
40	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	2,000	0,140	0,280	2,000	0,060	0,120
41	25900913	LIGACAO CABO PROTEGIDO 120MM2 A	15,000	1,500	22,500			
42	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	2,000	1,520	3,040			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	364,770	27.853,84	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	108,65 %
DESMONTAGEM	10,328	788,63	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,04 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	375,098	28.642,47	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 28.642,47

Exec Inic: 14.03.2026 Term: 30.08.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	EDUARDO FERREIRA FELIPE FISCAL - REG. C807113 _____ Emitido por C807113	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	--	--



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 26.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807113	1510407	DCK003922-SFZUMU	22.05.2026	02	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4115101 - MARILUZ	080448	25.03.2026	06.04.2026	I-25-3750602	

Impresso em 26/05/2026 às 08:30 por Reg: C807113 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272350053 em 25.05.2026