



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807158	1520612	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	082622	25.03.2026	13.05.2026	I-22-2962102	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504433635		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	3,000	3,320	9,960			
2	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	75,600	1,000	75,600			
3	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	3,000	2,510	7,530			
4	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				6,000	2,590	15,540
5	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	1,000	3,180	3,180			
6	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	24,000	0,330	7,920			
7	25900755	ISOLADOR DE PINO	22,000	0,440	9,680	4,000	0,180	0,720
8	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	29,000	0,390	11,310	14,000	0,160	2,240
9	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	7,000	9,570	66,990			
10	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	2,000	4,780	9,560			
11	25900772	ESTAI DE POSTE A POSTE MT/BT				1,000	0,310	0,310
12	25900775	RETENSIONAMENTO CABO ACO P/ ESTA	5,000	0,410	2,050			
13	25900799	INST.RELIG.MONOPOLAR - TRIP E FU	3,000	1,370	4,110	3,000	0,540	1,620
14	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, PO	6,000	0,440	2,640			
15	25900802	RETENSION. CABO EXIST BT (RSI),	8,000	0,710	5,680			
16	25900803	LEV POSTE DE ATE 12M ACIMA 1000D	1,000	15,270	15,270			
17	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	20,000	0,270	5,400			
18	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	54,000	0,310	16,740	29,000	0,120	3,480
19	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	38,000	0,430	16,340			
20	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	4,000	1,770	7,080			
21	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	3,000	0,670	2,010			
22	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	2,000	0,300	0,600	2,000	0,120	0,240
23	25900842	REATOR P/ LAMPADA VMC/VSA/MET	7,000	0,350	2,450	7,000	0,140	0,980
24	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	7,000	1,320	9,240			
25	25900845	RELE FOTELETRICO DE ILUM PUBLICA	7,000	0,200	1,400	7,000	0,080	0,560
26	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	12,000	0,490	5,880			
27	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	0,570	12,410	7,074			
28	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	80,000	0,315	25,200			
29	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	2,000	0,470	0,940	2,000	0,190	0,380
30	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	4,000	2,780	11,120			
31	25900881	OPERACAO DE CHAVES	5,000	0,500	2,500			
32	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	60,000	0,230	13,800	20,000	0,230	4,600
33	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	0,185	25,660	4,747			
34	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,616	33,820	20,833			
35	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	0,554	30,000	16,620			
36	25900904	LANC CABO PROTEGIDO 120MM2 A 185	1,831	45,110	82,596			
37	25900905	SUPORTE L	21,000	0,860	18,060			
38	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	122,000	0,870	106,140			
39	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	21,000	0,120	2,520			
40	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	9,000	1,000	9,000			
41	25900913	LIGACAO CABO PROTEGIDO 120MM2 A	6,000	1,500	9,000			
42	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	21,000	1,520	31,920			
43	25900918	PROLONGADOR	1,000	0,860	0,860			
44	25900919	CRUZETA 0,9 M	5,000	0,920	4,600			
45	25900934	MED. SEQUENCIA DE FASES, P/MEDIC	3,000	0,290	0,870			
46	25900937	DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU	80,000	0,135	10,800			
47	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	67,000	0,200	13,400	67,000	0,080	5,360
48	25900944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO	2,000	0,390	0,780	2,000	0,160	0,320
49	25900949	LEVANTAMENTO DE POSTE (LV)				1,000	5,780	5,780
50	25900950	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO (L	18,000	0,730	13,140			
51	25900951	CRUZETA SIMPLES S/ ISOLAD (LV)	1,000	1,870	1,870	1,000	0,750	0,750
52	25900952	CRUZETA DUPLA S/ ISOLADOR (LV)	2,000	4,080	8,160	1,000	1,630	1,630
53	25900960	AMARRACAO CONDUTOR MT/BT (LV)	3,000	0,600	1,800	4,000	0,240	0,960
54	25900964	CHAVE FUSIVEL / SECC. UNIP. (LV)	9,000	2,020	18,180	6,000	0,810	4,860
55	25900968	SUPORTE L (LV)				1,000	0,760	0,760
56	25900969	FIX. CABO MENSAGEIRO NO SUPORTE				1,000	0,100	0,100
57	25900970	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR				1,000	0,770	0,770
58	25900972	LIGACAO CABO PROTEGIDO 185MM2 (L	24,000	3,340	80,160	3,000	1,330	3,990
59	25900978	CRUZETA 0,9M OU SUPORTE C (LV)	1,000	2,050	2,050			
60	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	35,000	0,040	1,400			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	818,759	49.944,38	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	113,30 %
DESMONTAGEM	55,950	3.412,95	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	121,24 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	874,709	53.357,33	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807158	1520612	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	082622	25.03.2026	13.05.2026	I-22-2962102	

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 53.357,33

Exec Inic: 12.05.2026 Term: 31.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

- REALIZADO TROCADO PS24 E MONTADO C4SU SI-3 PP COM LV
- FECHADO JUMPER DE NO PS 19 COM LV INSTALADO C4CF NO PS21
- RETIRADO CF E TS E FECHADO JUMPER DA C4 NO PS 23
- FECHADO JUMPER DA C4 NO PS26
- INSTALADO TS NO PS31
- MEDIDO FASE E FECHADO JUMPER NO PS03

TODOS COM LINHA VIVA

ADICIONADO TAMBEM DESLOCAMENTO DA TURMA DE LV.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	DIAS TROVAO DOUGLAS FISCAL - REG. C807158 _____ Emitido por C807158	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
---	---------------------------------	--	--	--

Impresso em 20/05/2026 às 15:13 por Reg: C807158 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272132771 em 20.05.2026