



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1695716	DCK003922-SFZUMU	18.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4100509 - ALTONIA	083110	20.05.2026	06.05.2026	I-25-4733003	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504432692		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	108,360	1,000	108,360			
2	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	23,000	1,300	29,900			
3	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	3,000	0,500	1,500			
4	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	15,000	2,510	37,650			
5	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A	4,000	3,770	15,080			
6	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE	4,000	10,800	43,200			
7	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	4,000	3,180	12,720			
8	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	54,000	0,330	17,820			
9	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000	0,840	0,840			
10	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	2,000	1,830	3,660			
11	25900755	ISOLADOR DE PINO	40,000	0,440	17,600			
12	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	25,000	0,390	9,750	2,000	0,160	0,320
13	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	19,000	9,570	181,830			
14	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	4,000	4,780	19,120			
15	25900775	RETENSIONAMENTO CABO ACO P/ ESTA	1,000	0,410	0,410			
16	25900792	LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA	0,032	11,530	0,369			
17	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, PO	9,000	0,440	3,960			
18	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	37,000	0,270	9,990	2,000	0,110	0,220
19	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	26,000	0,310	8,060	1,000	0,120	0,120
20	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	48,000	0,430	20,640			
21	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	7,000	1,770	12,390			
22	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	20,000	0,670	13,400			
23	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	6,000	0,910	5,460			
24	25900828	PARA-RAIOS	6,000	0,860	5,160			
25	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	3,880	12,410	48,151			
26	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	86,000	0,315	27,090			
27	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
28	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	19,000	2,780	52,820			
29	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
30	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	51,000	0,230	11,730	4,000	0,230	0,920
31	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	1,051	25,660	26,969			
32	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	2,943	30,000	88,290	0,051	12,000	0,612
33	25900905	SUORTE L	14,000	0,860	12,040			
34	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	145,000	0,870	126,150	2,000	0,350	0,700
35	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	14,000	0,120	1,680			
36	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	48,000	1,000	48,000			
37	25900913	LIGACAO CABO PROTEGIDO 120MM2 A	6,000	1,500	9,000			
38	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	7,000	1,520	10,640			
39	25900919	CRUZETA 0,9 M	11,000	0,920	10,120	2,000	0,370	0,740
40	25900920	SUORTE C	9,000	0,920	8,280			
41	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	23,000	0,290	6,670			
42	25900950	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO (L	6,000	0,730	4,380	6,000	0,290	1,740
43	25900953	ISOLADOR DE PINO (LV)	6,000	0,980	5,880	4,000	0,390	1,560
44	25900955	ARMACAO SECUNDARIA C/ 1 ESTRIBO	1,000	0,860	0,860			
45	25900960	AMARRACAO CONDUTOR MT/BT (LV)	6,000	0,600	3,600	2,000	0,240	0,480
46	25900963	LIGACAO DE CABOS AT E BT (LV)	1,000	0,690	0,690	1,000	0,270	0,270
47	25900964	CHAVE FUSIVEL / SECC. UNIP. (LV)				3,000	0,810	2,430
48	25900971	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 (LV	3,000	2,230	6,690	6,000	0,890	5,340
49	25900972	LIGACAO CABO PROTEGIDO 185MM2 (L	3,000	3,340	10,020	6,000	1,330	7,980

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	1.099,588	73.089,64	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	98,79 %
DESMONTAGEM	23,432	1.557,53	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	153,83 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	1.123,020	74.647,17	VALOR DA US REF.	R\$ 66,47

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 74.647,17

Exec Inic: 06.05.2026 Term: 31.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1695716	DCK003922-SFZUMU	18.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4100509 - ALTONIA	083110	20.05.2026	06.05.2026	I-25-4733003	

OBSERVAÇÕES:

- NÃO FOI FEITA A TROCA DO PS 01 DEVIDO A ALTURA DOS CONDUTORES
- alterado o material dos para-raios utilizados
- PAGO LINHA VIVA
- PS 25 FEITO APENAS UMA DESMONTAGEM, SEM NECESSIDADE DE REAPLICAÇÃO

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	DE SOUZA LOPES WEVERLLEY FISCAL - REG. C807201 _____ Emitido por C807201	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
---	---------------------------------	---	--	--

Impresso em 19/05/2026 às 16:01 por Reg: C807201 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272013966 em 18.05.2026