



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 1

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1715688	DCK003922-SFZUMU	18.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4128104 - UMUARAMA	083980	02.08.2026	11.05.2026	I-26-0899603	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504432751		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

			MONTAGEM			DESMONTAGEM		
ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	2,000	1,690	3,380			
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	2,000	2,510	5,020			
3	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	3,000	0,330	0,990			
4	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000	0,840	0,840			
5	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	1,000	0,390	0,390			
6	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000	9,570	9,570			
7	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	2,000	4,780	9,560			
8	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	0,105	15,420	1,619			
9	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	7,000	0,310	2,170			
10	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	2,000	0,430	0,860			
11	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	1,000	1,770	1,770			
12	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE	5,000	0,840	4,200			
13	25900818	INST HASTE ATERRAMENTO ZINCADA P	2,000	0,450	0,900			
14	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000	0,680	34,000			
15	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580			
16	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
17	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	2,000	0,470	0,940			
18	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	10,000	0,330	3,300			
19	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
20	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	3,000	0,230	0,690			
21	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
22	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420			
23	25900937	DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU	1,000	0,135	0,135			
24	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	2,000	0,290	0,580			
25	25900949	LEVANTAMENTO DE POSTE (LV)	1,000	14,450	14,450			
26	25900950	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO (L	3,000	0,730	2,190			
27	25900951	CRUZETA SIMPLES S/ ISOLAD (LV)	1,000	1,870	1,870			
28	25900953	ISOLADOR DE PINO (LV)	4,000	0,980	3,920			
29	25900960	AMARRACAO CONDUTOR MT/BT (LV)	4,000	0,600	2,400			
30	25900963	LIGACAO DE CABOS AT E BT (LV)	9,000	0,690	6,210			
31	25900964	CHAVE FUSIVEL / SECC. UNIP. (LV)	3,000	2,020	6,060			
32	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	8,000	0,040	0,320			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	126,636	9.669,94	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	112,87 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	126,636	9.669,94	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 9.669,94

Exec Inic: 11.05.2026 Term: 20.10.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
PAGO TAREFAS EM LINHA VIVA

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	DE SOUZA LOPES WEVERLLEY FISCAL - REG. C807201 Emitido por C807201	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	---	--