



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1708066	DCK003941-SFZPVI	12.05.2026	UN	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4126801 - TAPEJARA	082366	25.03.2026	29.04.2026	I-26-0275302	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504433081		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000	0,840	0,840			
2	25900755	ISOLADOR DE PINO	6,000	0,440	2,640	3,000	0,180	0,540
3	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	2,000	0,390	0,780	2,000	0,160	0,320
4	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	6,000	0,270	1,620	3,000	0,110	0,330
5	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	11,000	0,310	3,410	3,000	0,120	0,360
6	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	5,000	0,430	2,150			
7	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	3,000	0,670	2,010			
8	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730			
9	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580			
10	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
11	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	55,000	0,315	17,325			
12	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
13	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
14	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	4,000	0,230	0,920			
15	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,517	4,739	2,450	0,013	4,739	0,062
16	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
17	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420			
18	25900913	LIGACAO CABO PROTEGIDO 120MM2 A	3,000	1,500	4,500			
19	25900920	SUORTE C	1,000	0,920	0,920	1,000	0,370	0,370
20	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	3,000	0,200	0,600			
21	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	6,000	0,040	0,240			
22	25900892	LOGISTICA DE MATERIAL	0,214	1,000	0,214			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	49,671	3.029,93	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	102,13 %
DESMONTAGEM	1,920	117,12	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	71,64 %
TRANSPORTE	2,512	153,21	TRANSPORTE	100,00 %
TOTAL M.O.	54,103	3.300,26	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 3.419,06

Exec Inic: 29.04.2026 Term: 29.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0035 dias

OBSERVAÇÕES:

PS(2) FOI ZERADO A TAREFA 883

PS(2) FOI AJUSTADO MATERIALE TAREFA 810 DE 7 PARA +11 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT

PS(4) ENCONTRA-SE MODULADO E NÃO TEM FOTOS DE EXECUTADO E NO PROJETO NÃO CONSTA PARA SER REALIZADO NADA

PS(5) ADD TAREFA 805=-3 NÃO FOIO MODULADO

PS(5) ADD TARFEA 761 +2

PS(5) ZERADO TAREFA 907 DEVIDO NÃO TER SIDO PRECISA DESMONTAGEM

PS(5) AJUSTADO TAREFA 913 PARA +10 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT

PS(5) ADD MATERIAL E TAREFA 942 = + 3LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	BONIERSKI RODRIGO FISCAL - REG. C807114 _____ Emitido por C807114	WEILER MULLER JOSLIN RESP. - REG. 41582 GER CONS MAN RED NRO MARINGA _____ Aprovado por C041582	
--	--------------------------	--	---	--



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAIS (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1708066	DCK003941-SFZPVI	12.05.2026	UN	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4126801 - TAPEJARA	082366	25.03.2026	29.04.2026	I-26-0275302

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504433081

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL ITEM
1 15014367	ESTRIBO DERIV CUNHA 4/0CA/CAA NTC 813030	3,000	32,12	96,36
2 15014936	CONECTOR CUNH BI 2/0CA 2/0CAA 120X6E16CU	1,000	22,44	22,44
TOTAL MATERIAL				118,80

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 3.419,06

Exec Inic: 29.04.2026 Term: 29.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0035 dias

OBSERVAÇÕES:

PS(2) FOI ZERADO A TAREFA 883

PS(2) FOI AJUSTADO MATERIALE TAREFA 810 DE 7 PARA +11 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT

PS(4) ENCONTRA-SE MODULADO E NÃO TEM FOTOS DE EXECUTADO E NO PROJETO NÃO CONSTA PARA SER REALIZADO NADA

PS(5) ADD TAREFA 805=-3 NÃO FOIO MODULADO

PS(5) ADD TARFEA 761 +2

PS(5) ZERADO TAREFA 907 DEVIDO NÃO TER SIDO PRECISA DESMONTAGEM

PS(5) AJUSTADO TAREFA 913 PARA +10 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT

PS(5) ADD MATERIAL E TAREFA 942 = + 3LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.

VISTORIAS:

IRREG.FISCAL: 0

IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114

Emitido por C807114

WEILER MULLER JOSLIN
RESP.- REG: 41582

GER CONS MAN RED NRO MARINGA

Aprovado por C041582

Impresso em 20/05/2026 às 10:12 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272047490 em 18.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1708066	DCK003941-SFZPVI	12.05.2026	UN	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4126801 - TAPEJARA	082366	25.03.2026	29.04.2026	I-26-0275302

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504433081

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911411580	2,325	4911427849	6,320	4911411529	19,300	4911411619	38,000
4911411794	19,223	4911412967	23,238	4911463612	15,560	4911446014	390,000

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911563763	2,593	4911563647	13,170				

Exec Inic: 29.04.2026 Term: 29.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0035 dias

OBSERVAÇÕES:

PS(2) FOI ZERADO A TAREFA 883

PS(2) FOI AJUSTADO MATERIALE TAREFA 810 DE 7 PARA +11 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT

PS(4) ENCONTRA-SE MODULADO E NÃO TEM FOTOS DE EXECUTADO E NO PROJETO NÃO CONSTA PARA SER REALIZADO NADA

PS(5) ADD TAREFA 805=-3 NÃO FOIO MODULADO

PS(5) ADD TARFEA 761 +2

PS(5) ZERADO TAREFA 907 DEVIDO NÃO TER SIDO PRECISA DESMONTAGEM

PS(5) AJUSTADO TAREFA 913 PARA +10 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT

PS(5) ADD MATERIAL E TAREFA 942 = + 3LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114

WEILER MULLER JOSLIN
RESP. - REG. 41582
GER CONS MAN RED NRO MARINGA

Emitido por C807114

Aprovado por C041582