



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 15.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1658452	DCK003922-SFZUMU	08.05.2026	FF	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA		NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE		067183	11.07.2025	30.04.2026	I-25-1470002
EMPREITEIRA		MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO	
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT		UMUARAMA	1002246	4504429301	

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	12,602	4,739	59,721			
2	25900897	AD TRANSP POSTE/MAT FORA MUN SED	7,113	4,739	33,709			
3	25900892	LOGISTICA DE MATERIAL	0,854	1,000	0,854			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	0,854	65,21	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	139,93 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	93,430	7.134,27	TRANSPORTE	176,58 %
TOTAL M.O.	94,284	7.199,48	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 7.792,10

Exec Inic: 01.04.2026 Term: 30.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0293 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
ENTRE O PS 580284458 E PS 580287453.
FOI INSTALADO UM B600/12m
B1
B1.
CABO ESTAVA BAIXO. POR ISSO A % DE 139 E NÃO HOVE DESMONTAGEM NESTA OBRA.
todos os serviços foram executados com linha viva.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	EDER DESTASSI DE CAMARGO FISCAL - REG. C801057 ____Emitido_por_C801057____	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO ____Aprovado_por_C050484____	
--	--------------------------	--	---	--



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 15.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAIS (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1658452	DCK003922-SFZUMU	08.05.2026	FF	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	067183	11.07.2025	30.04.2026	I-25-1470002

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504429301

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL ITEM
1 15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	6,000	93,50	561,00
2 15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	2,000	3,17	6,34
3 15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	2,000	5,19	10,38
4 15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	2,000	5,69	11,38
5 15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	8,000	0,44	3,52
TOTAL MATERIAL				592,62

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 7.792,10

Exec Inic: 30.04.2026 Term: 30.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0293 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

ENTRE O PS 580284458 E PS 580287453.

FOI INSTALADO UM B600/12m

B1

B1.

CABO ESTAVA BAIXO. POR ISSO A % DE 139 E NÃO HOVE DESMONTAGEM NESTA OBRA.

todos os serviços foram executados com linha viva.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	EDER DESTASSI DE CAMARGO FISCAL - REG. C801057 _____ Emitido por C801057	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP.- REG: 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	---	---	--

Impresso em 15/05/2026 às 07:44 por Reg: C801057 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000271691028 em 14.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 15.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1658452	DCK003922-SFZUMU	08.05.2026	FF	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	067183	11.07.2025	30.04.2026	I-25-1470002

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504429301

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4910551478	20,040	4910574148	28,702	4910517054	201,000	4910539450	15,000
4910539545	130,600	4910539640	10,265	4910551469	84,000	4910551475	43,420
4910551476	189,620	4910551479	5,404	4910572950	0,360	4910572953	1,560
4910574146	67,000	4910592084	0,400	4910632347	76,000	4910647117	566,000
4910565273	3.700,000	4910568355	350,000	4911542268	5.670,000	4911531072	5,000
4911496377	9,210	4911529971	0,560	4911481682	1.428,000		

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 30.04.2026 Term: 30.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0293 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

ENTRE O PS 580284458 E PS 580287453.

FOI INSTALADO UM B600/12m

B1

B1.

CABO ESTAVA BAIXO. POR ISSO A % DE 139 E NÃO HOVE DESMONTAGEM NESTA OBRA.

todos os serviços foram executados com linha viva.

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

EDER DESTASSI DE CAMARGO
FISCAL - REG. C801057

Emitido_por_C801057

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Aprovado_por_C050484

Impresso em 15/05/2026 às 07:44 por Reg: C801057 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000271691028 em 14.05.2026