



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C052444	1663556I	DCK003922-SFZUMU	24.04.2026	FF	4600026463

MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4128104 - UMUARAMA	069495	06.09.2025	24.04.2026	I-25-2058103

EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504439104

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,401	4,739	1,900	0,027	4,739	0,128
2	25900895	ADIC. DE OBRA EM GRANDES CENTROS	0,144	1,000	0,144			
3	25900897	AD TRANSP POSTE/MAT FORA MUN SED	0,180	4,739	0,853			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	0,144	8,78	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	372,88 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	198,32 %
TRANSPORTE	2,881	175,76	TRANSPORTE	62,55 %
TOTAL M.O.	3,025	184,54	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 2.470,38

Exec Inic: 27.03.2026 Term: 24.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0230 dias

OBSERVAÇÕES:
TODAS AS ATIVIDADES NOS POSTE 2,3 E 5 FOI EXECUTADO COM LINHA VIVA.
ENCABEÇAMENTO, LIGAÇÃO INSTALAÇÃO DO RA COM LINHA VIVA.
RETIRADA DA GA COM LINHA VIVA.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	LEANDRO MARCHI FISCAL - REG. C052444 Emitido por C801057	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	---	--

Impresso em 29/05/2026 às 17:09 por Reg: C801057 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272552341 em 29.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAIS (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C052444	1663556I	DCK003922-SFZUMU	24.04.2026	FF	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4128104 - UMUARAMA	069495	06.09.2025	24.04.2026	I-25-2058103

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504439104

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL ITEM
1 15001772	CONECTOR DERIV CUNHA 410A 336,4/336,4 CA	12,000	10,00	120,00
2 15006422	FITA ISOL AUTO-FUSAO 10MX19MM NTC 813520	8,000	15,75	126,00
3 15006426	FITA ISOL PLAST(PVC) 0,18X19MMX20M PRETA	4,000	9,98	39,92
4 15007974	LUVA EMENDA COMP CA336MCM-185MM2 NTC8125	3,000	24,32	72,96
5 15008162	MASSA ISOLAMENTO ELETR 1,5M PT NTC813523	8,000	51,59	412,72
6 15013858	CONECTOR TERMIN 350/336,4MCM CA 2FUROS	6,000	39,04	234,24
7 20000092	CABO ELET COBE AL 1X185MM2 35KV NT810648	40,000	32,00	1.280,00

TOTAL MATERIAL	2.285,84
----------------	----------

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 2.470,38

Exec Inic: 24.04.2026 Term: 24.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0230 dias

OBSERVAÇÕES:
TODAS AS ATIVIDADES NOS POSTE 2,3 E 5 FOI EXECUTADO COM LINHA VIVA.
ENCABEÇAMENTO, LIGAÇÃO INSTALAÇÃO DO RA COM LINHA VIVA.
RETIRADA DA GA COM LINHA VIVA.

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

LEANDRO MARCHI
FISCAL - REG. C052444

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP.- REG: 50484

GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C801057

Aprovado por C050484

Impresso em 29/05/2026 às 17:09 por Reg: C801057 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272552341 em 29.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C052444	1663556I	DCK003922-SFZUMU	24.04.2026	FF	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4128104 - UMUARAMA	069495	06.09.2025	24.04.2026	I-25-2058103

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504439104

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4910686218	1,100	4910667702	2,885	4910667704	8,270	4910667709	10,480
4910669440	0,400	4910850620	0,080	4910906882	180,000	4911342334	180,000

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911479287	17,875	4911478484	27,146				

Exec Inic: 24.04.2026 Term: 24.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0230 dias

OBSERVAÇÕES:
TODAS AS ATIVIDADES NOS POSTE 2,3 E 5 FOI EXECUTADO COM LINHA VIVA.
ENCABEÇAMENTO, LIGAÇÃO INSTALAÇÃO DO RA COM LINHA VIVA.
RETIRADA DA GA COM LINHA VIVA.

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

LEANDRO MARCHI
FISCAL - REG. C052444

Emitido por C801057

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Aprovado por C050484

Impresso em 29/05/2026 às 17:09 por Reg: C801057 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272552341 em 29.05.2026