



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 27.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1676605	DCK003943-SFZCMO	25.05.2026	02	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4103909 - CAMPINA DA LAGOA	082189	25.03.2026	25.05.2026	I-25-3331002	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504437206		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	1,000	3,320	3,320			
2	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	93,555	1,000	93,555			
3	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	3,000	1,690	5,070			
4	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	2,000	1,300	2,600			
5	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	2,000	2,510	5,020			
6	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A	3,000	3,770	11,310			
7	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				3,000	2,590	7,770
8	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 D	1,000	10,110	10,110			
9	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE	2,000	10,800	21,600			
10	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	10,000	3,180	31,800			
11	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	6,000	0,330	1,980			
12	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	3,000	9,570	28,710	3,000	3,820	11,460
13	25900765	LEV. POSTE 13 A 15 M; ACIMA 100	3,000	14,890	44,670			
14	25900766	INST/RETIRADA CF TEMP RDA/RDC LV	2,000	47,900	95,800			
15	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	28,000	0,430	12,040			
16	25900822	REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON	5,000	0,870	4,350			
17	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	7,290	12,410	90,469			
18	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	1,000	2,780	2,780			
19	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,113	4,739	0,536			
20	25900897	AD TRANSP POSTE/MAT FORA MUN SED	0,112	4,739	0,531			
21	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,579	33,820	19,582			
22	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	1,736	30,000	52,080			
23	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	75,000	0,870	65,250			
24	25900949	LEVANTAMENTO DE POSTE (LV)	1,000	14,450	14,450	1,000	5,780	5,780

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	616,547	37.609,29	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	73,06 %
DESMONTAGEM	25,010	1.525,61	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	33,56 %
TRANSPORTE	1,067	65,05	TRANSPORTE	77,55 %
TOTAL M.O.	642,624	39.199,95	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 39.199,95

Exec Inic: 24.04.2026 Term: 31.08.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
medição par cial 02.
instalado duas chaves provisória.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	EDER DESTASSI DE CAMARGO FISCAL - REG. C801057 Emitido por C801057	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484
--	--------------------------	--	---



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 27.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1676605	DCK003943-SFZCMO	25.05.2026	02	4600026463
LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4103909 - CAMPINA DA LAGOA	082189	25.03.2026	25.05.2026	I-25-3331002	
EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO			
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504437206			
MDMs					
DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911529971	1,000	4911529958	112,000		
RMDs					
DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
Exec Inic: 25.05.2026 Term: 31.08.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias					
OBSERVAÇÕES: medição par cial 02. instalado duas chaves provisória.					
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA	EDER DESTASSI DE CAMARGO FISCAL - REG. C801057	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO		
	-----	<u>Emitido por C801057</u>	<u>Aprovado por C050484</u>		