



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 27.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1704891	DCK003922-SFZUMU	25.05.2026	01	4600026463

MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4122602 - RONDON	083943	30.07.2026	25.05.2026	I-26-0201903

EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504437213

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

			MONTAGEM			DESMONTAGEM		
ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	1,000	3,320	3,320			
2	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	120,960	1,000	120,960			
3	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	6,000	1,690	10,140			
4	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	16,000	2,510	40,160			
5	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A	1,000	3,770	3,770			
6	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				17,000	2,590	44,030
7	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 D	2,000	10,110	20,220			
8	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE	1,000	10,800	10,800			
9	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	3,000	3,180	9,540			
10	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	33,000	0,330	10,890	4,000	0,130	0,520
11	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	23,000	0,840	19,320	3,000	0,840	2,520
12	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	6,000	1,830	10,980			
13	25900755	ISOLADOR DE PINO	73,000	0,440	32,120	23,000	0,180	4,140
14	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PI				3,000	0,180	0,540
15	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	1,000	0,390	0,390	3,000	0,160	0,480
16	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	18,000	9,570	172,260			
17	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	3,000	4,780	14,340			
18	25900772	ESTAI DE POSTE A POSTE MT/BT				2,000	0,310	0,620
19	25900781	LANC CABO MT, > 02 A 2/0CA-CAA,	9,692	25,660	248,697			
20	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	73,000	0,270	19,710	23,000	0,110	2,530
21	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	49,000	0,310	15,190	10,000	0,120	1,200
22	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	42,000	0,430	18,060			
23	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	4,000	1,770	7,080			
24	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE	16,000	0,840	13,440			
25	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	160,000	0,680	108,800			
26	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	1,000	0,910	0,910	3,000	0,360	1,080
27	25900828	PARA-RAIOS	13,000	0,860	11,180	1,000	0,340	0,340
28	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	1,000	2,700	2,700	1,000	1,080	1,080
29	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	1,000	0,300	0,300			
30	25900853	RAMAL LIGACAO AEREO CONSUMIDOR B	1,000	0,780	0,780	1,000	0,310	0,310
31	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	1,990	12,410	24,696			
32	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	96,000	0,315	30,240			
33	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
34	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	31,000	0,230	7,130			
35	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	56,022	4,739	265,488			
36	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	1,000	0,140	0,140			
37	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	10,000	0,290	2,900			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	991,633	75.721,08	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	62,92 %
DESMONTAGEM	59,390	4.535,01	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	47,33 %
TRANSPORTE	265,488	20.272,68	TRANSPORTE	60,59 %
TOTAL M.O.	1.316,511	100.528,77	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 100.528,77

Exec Inic: 25.05.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
MEDIÇÃO PARCIAL DO POSTE 1 AO 46.
POSTES E CABOS LANÇADOS.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	EDER DESTASSI DE CAMARGO FISCAL - REG. C801057 Emitido por C801057	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484
--	--------------------------	--	---



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 27.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL C801057	Nº PROJETO 1704891	ÓRGÃO EMISSOR DCK003922-SFZUMU	DT.MEDIÇÃO 25.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA PR 4122602 - RONDON	NUM.AES 083943	PRAZO EXEC AES 30.07.2026	SERV.EXEC EM 25.05.2026	ORDEM CURSO I-26-0201903	

Impresso em 27/05/2026 às 09:03 por Reg: C801057 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272340462 em 25.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 27.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C801057	1704891	DCK003922-SFZUMU	25.05.2026	01	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4122602 - RONDON	083943	30.07.2026	25.05.2026	I-26-0201903

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504437213

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911584491	2.565,000	4911584495	48,100	4911548838	3.196,000	4911548850	380,232
4911548880	95,919	4911549000	175,290	4911564593	778,400	4911564731	1,120
4911564817	29,700	4911584492	45,000	4911584496	0,780	4911564006	31.416,000
4911566787	1.428,000	4911566861	1.850,000	4911579361	7.860,000	4911586578	6.152,000

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 25.05.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
MEDIÇÃO PARCIAL DO POSTE 1 AO 46.
POSTES E CABOS LANÇADOS.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	EDER DESTASSI DE CAMARGO FISCAL - REG. C801057 _____ Emitido por C801057	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	---	--	--

Impresso em 27/05/2026 às 09:03 por Reg: C801057 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272340462 em 25.05.2026