



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807113	1718435	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4128104 - UMUARAMA	083946	30.06.2026	12.05.2026	I-26-1283602	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504433706		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	1,000	1,300	1,300			
2	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	4,000	0,500	2,000			
3	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	1,000	2,510	2,510			
4	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				3,000	2,590	7,770
5	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 D	4,000	10,110	40,440			
6	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	4,000	3,180	12,720			
7	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	12,000	0,330	3,960			
8	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	2,000	0,840	1,680	1,000	0,840	0,840
9	25900755	ISOLADOR DE PINO	9,000	0,440	3,960	3,000	0,180	0,540
10	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	9,000	0,390	3,510			
11	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1	5,000	0,630	3,150	7,000	0,250	1,750
12	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000	9,570	9,570	1,000	3,820	3,820
13	25900771	ESTAI DE CONTRAPOSTE SIMPLES MT/				1,000	0,950	0,950
14	25900793	LANC CABO BT, ACIMA 02 CA-CAA				0,159	5,890	0,937
15	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO	19,000	0,370	7,030			
16	25900802	RETENSION. CABO EXIST BT (RSI),	1,000	0,710	0,710			
17	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	9,000	0,270	2,430	3,000	0,110	0,330
18	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	44,000	0,310	13,640	32,000	0,120	3,840
19	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	10,000	0,430	4,300			
20	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	3,000	1,770	5,310			
21	25900821	INSTAL ATERAMENTO TEMP TIPO SEL	4,000	0,670	2,680			
22	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730			
23	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580			
24	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
25	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	4,000	1,320	5,280			
26	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	4,000	0,490	1,960			
27	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	2,840	12,410	35,244			
28	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
29	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	3,000	2,780	8,340			
30	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
31	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	34,000	0,230	7,820			
32	25900895	ADIC. DE OBRA EM GRANDES CENTROS	13,391	1,000	13,391			
33	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
34	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,124	33,820	4,194			
35	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	0,369	30,000	11,070			
36	25900905	SUPORTE L	1,000	0,860	0,860			
37	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	16,000	0,870	13,920			
38	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	1,000	0,120	0,120			
39	25900908	CRUZ AEREO CABO PROT. 35 A 70MM2	6,000	1,760	10,560			
40	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	3,000	1,000	3,000			
41	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420			
42	25900919	CRUZETA 0,9 M	4,000	0,920	3,680			
43	25900920	SUPORTE C	1,000	0,920	0,920			
44	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,076	36,500	2,774			
45	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	16,000	0,200	3,200	5,000	0,080	0,400
46	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	15,000	0,040	0,600			
47	25900991	GEORREF., FOTO E REGISTRO DE INF	2,000	0,350	0,700			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	260,035	15.862,13	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	98,44 %
DESMONTAGEM	21,177	1.291,77	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,00 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	281,212	17.153,90	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 17.153,90

Exec Inic: 12.05.2026 Term: 25.11.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL C807113	Nº PROJETO 1718435	ÓRGÃO EMISSOR DCK003922-SFZUMU	DT.MEDIÇÃO 20.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA PR 4128104 - UMUARAMA	NUM.AES 083946	PRAZO EXEC AES 30.06.2026	SERV.EXEC EM 12.05.2026	ORDEM CURSO I-26-1283602	
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	EDUARDO FERREIRA FELIPE FISCAL - REG. C807113 _____ Emitido por C807113	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484		

Impresso em 20/05/2026 às 15:32 por Reg: C807113 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272139759 em 20.05.2026