



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 1

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807158	1520615	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	084025	04.08.2026	16.05.2026	I-22-2962902	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504432781		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	8,000	1,300	10,400			
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	6,000	2,510	15,060			
3	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				1,000	2,590	2,590
4	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 D	2,000	10,110	20,220			
5	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	3,000	3,180	9,540			
6	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	15,000	0,330	4,950			
7	25900755	ISOLADOR DE PINO	6,000	0,440	2,640			
8	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	8,000	0,390	3,120	3,000	0,160	0,480
9	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	7,000	9,570	66,990			
10	25900802	RETENSION. CABO EXIST BT (RSI),	2,000	0,710	1,420			
11	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	6,000	0,270	1,620			
12	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	4,000	0,310	1,240	1,000	0,120	0,120
13	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	13,000	0,430	5,590			
14	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	1,000	1,770	1,770			
15	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
16	25900842	REATOR P/ LAMPADA VMC/VSA/MET	1,000	0,350	0,350	1,000	0,140	0,140
17	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	1,000	1,320	1,320			
18	25900845	RELE FOTELETRICO DE ILUM PUBLICA	1,000	0,200	0,200	1,000	0,080	0,080
19	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	2,160	12,410	26,806			
20	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	10,000	0,230	2,300	1,000	0,230	0,230
21	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,564	33,820	19,074			
22	25900904	LANC CABO PROTEGIDO 120MM2 A 185	1,690	45,110	76,236			
23	25900905	SUPORTE L	8,000	0,860	6,880			
24	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	76,000	0,870	66,120			
25	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	8,000	0,120	0,960			
26	25900913	LIGACAO CABO PROTEGIDO 120MM2 A	6,000	1,500	9,000			
27	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	8,000	1,520	12,160			
28	25900919	CRUZETA 0,9 M	3,000	0,920	2,760			
29	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	5,000	0,200	1,000	5,000	0,080	0,400

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	370,395	22.594,15	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	87,61 %
DESMONTAGEM	4,040	246,44	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,00 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	374,435	22.840,59	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 22.840,59

Exec Inic: 16.05.2026 Term: 04.05.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	DIAS TROVAO DOUGLAS FISCAL - REG. C807158 _____ Emitido por_C807158	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por_C050484	
--	--------------------------	--	--	--

Impresso em 19/05/2026 às 16:46 por Reg: C807158 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272096849 em 19.05.2026