



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 22.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807128	1671139I	DCK003943-SFZCMO	30.04.2026	UN	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	073790	14.11.2025	29.04.2026	I-25-2601603	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504435627		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	6,000	0,230	1,380			
2	25900890	TRANSP DE POSTE/MAT NO MUN SEDE,	0,032	2,460	0,079	0,043	2,460	0,106
3	25900896	ADIC TRANSP POSTE/MAT NO MUN.SED	0,003	2,460	0,007			
4	25900927	CH BASCULANTE TRIP, OLEO OU GAS,	1,000	16,600	16,600	1,000	6,640	6,640
5	25900937	DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU	80,000	0,135	10,800			
6	25900952	CRUZETA DUPLA S/ ISOLADOR (LV)	1,000	4,080	4,080	1,000	1,630	1,630
7	25900953	ISOLADOR DE PINO (LV)	3,000	0,980	2,940			
8	25900960	AMARRACAO CONDUTOR MT/BT (LV)	3,000	0,600	1,800			
9	25900963	LIGACAO DE CABOS AT E BT (LV)	21,000	0,690	14,490	27,000	0,270	7,290
10	25900964	CHAVE FUSIVEL / SECC. UNIP. (LV)	6,000	2,020	12,120	9,000	0,810	7,290
11	25900971	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 (LV)	6,000	2,230	13,380			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	77,590	4.732,99	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	117,56 %
DESMONTAGEM	22,850	1.393,85	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	253,61 %
TRANSPORTE	0,192	11,70	TRANSPORTE	120,00 %
TOTAL M.O.	100,632	6.138,54	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 6.138,54

Exec Inic: 18.04.2026 Term: 29.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0166 dias

OBSERVAÇÕES:

AS TAREFAS PARA RELOCAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELIGADOR FORAM REALIZADAS COM TURMA DE LINHA VIVA.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	CARVALHO DE MACEDO EDER FISCAL - REG. C807128 ____Emitido_por_C807128____	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO ____Aprovado_por_C050484____	
--	--------------------------	---	---	--

Impresso em 22/05/2026 às 15:43 por Reg: C807128 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272241129 em 22.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 22.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807128	1671139I	DCK003943-SFZCMO	30.04.2026	UN	4600026463
LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	073790	14.11.2025	29.04.2026	I-25-2601603	
EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO			
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504435627			
MDMs					
DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4910850359	22,626	4910850463	2,430	4910850625	3,262
4911564817	2,520			4910850692	0,800
RMDs					
DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911563763	0,320	4911563647	43,166		
Exec Inic: 29.04.2026 Term: 29.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0166 dias					
OBSERVAÇÕES: AS TAREFAS PARA RELOCAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELIGADOR FORAM REALIZADAS COM TURMA DE LINHA VIVA.					
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	CARVALHO DE MACEDO EDER FISCAL - REG. C807128 Emitido por C807128	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484		