



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807128	1711525	DCK003941-SFZPVI	14.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4127908 - TUNEIRAS DO OESTE	082961	30.05.2026	14.05.2026	I-26-0608203	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504432823		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	1,000	0,310	0,310			
2	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	1,000	0,430	0,430			
3	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580	3,000	0,340	1,020
4	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730	1,000	1,890	1,890
5	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	46,000	0,315	14,490			
6	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
7	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
8	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,678	4,739	3,213			
9	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
10	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420	3,000	0,060	0,180
11	25900929	ABERT/FECH DE GRAMPO LINHA VIVA,	3,000	0,320	0,960			
12	25900937	DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU	46,000	0,135	6,210			
13	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	4,000	0,040	0,160			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	31,332	1.663,73	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	129,67 %
DESMONTAGEM	3,090	164,08	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,00 %
TRANSPORTE	3,213	170,61	TRANSPORTE	57,75 %
TOTAL M.O.	37,635	1.998,42	VALOR DA US REF.	R\$ 53,10

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 1.998,42

Exec Inic: 05.05.2026 Term: 25.02.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

NO PS 1 FORAM REALIZADAS TAREFAS COM A TURMA DE LINHA VIVA.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	CARVALHO DE MACEDO EDER FISCAL - REG. C807128 _____ Emitido por C807128	WEILER MULLER JOSLIN RESP. - REG. 41582 GER CONS MAN RED NRO MARINGA _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	---	--

Impresso em 19/05/2026 às 17:17 por Reg: C807128 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272090684 em 19.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL C807128	Nº PROJETO 1711525	ÓRGÃO EMISSOR DCK003941-SFZPVI	DT.MEDIÇÃO 14.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600021992
LOCALIDADE PR 4127908 - TUNEIRAS DO OESTE	NUM.AES 082961	PRAZO EXEC AES 30.05.2026	SERV.EXEC EM 14.05.2026	ORDEM CURSO I-26-0608203	
EMPREITEIRA A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Nº FORNECEDOR 1008774	NÚMERO PROCESSO 4504432823			
MDMs					
DOCUMENTO 4911463557	PESO 0,040	DOCUMENTO 4911463616	PESO 0,060	DOCUMENTO 4911462811	PESO 678,000
RMDs					
DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
Exec Inic: 14.05.2026 Term: 25.02.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias					
OBSERVAÇÕES: NO PS 1 FORAM REALIZADAS TAREFAS COM A TURMA DE LINHA VIVA.					
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	CARVALHO DE MACEDO EDER FISCAL - REG. C807128 _____ Emitido por C807128	WEILER MULLER JOSLIN RESP. - REG. 41582 GER CONS MAN RED NRO MARINGA _____ Aprovado por C050484		

Impresso em 19/05/2026 às 17:17 por Reg: C807128 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272090684 em 19.05.2026