



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1702776I	DCK003922-SFZUMU	08.05.2026	UN	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4117206 - NOVA OLIMPIA	082116	25.03.2026	10.04.2026	I-25-6031302	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504432758		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

			MONTAGEM			DESMONTAGEM		
ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	15,435	1,000	15,435			
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	4,000	2,510	10,040			
3	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				5,000	2,590	12,950
4	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	1,000	3,180	3,180			
5	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	6,000	0,330	1,980			
6	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000	0,840	0,840			
7	25900755	ISOLADOR DE PINO	1,000	0,440	0,440			
8	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	6,000	0,390	2,340	2,000	0,160	0,320
9	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1	6,000	0,630	3,780	4,000	0,250	1,000
10	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	5,000	9,570	47,850			
11	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO	20,000	0,370	7,400			
12	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	1,000	0,270	0,270	4,000	0,110	0,440
13	25900808	EMENDA CABO ACO/ALUMINIO CA/COBR	3,000	0,760	2,280			
14	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	76,000	0,310	23,560	44,000	0,120	5,280
15	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	11,000	0,430	4,730			
16	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	3,000	1,770	5,310			
17	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	6,000	0,670	4,020			
18	25900822	REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON	1,000	0,870	0,870			
19	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730			
20	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580			
21	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
22	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	1,000	1,320	1,320			
23	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	23,000	0,490	11,270			
24	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	0,570	12,410	7,074			
25	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	49,000	0,315	15,435			
26	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	1,000	2,780	2,780			
27	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
28	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	21,000	0,230	4,830			
29	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	6,935	4,739	32,865	0,011	4,739	0,052
30	25900897	AD TRANSP POSTE/MAT FORA MUN SED	0,007	4,739	0,033			
31	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	0,104	25,660	2,669			
32	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	0,315	30,000	9,450			
33	25900905	SUORTE L	2,000	0,860	1,720			
34	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	14,000	0,870	12,180			
35	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	2,000	0,120	0,240			
36	25900908	CRUZ AEREO CABO PROT. 35 A 70MM2	6,000	1,760	10,560			
37	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	3,000	1,000	3,000			
38	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420			
39	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	2,000	1,520	3,040			
40	25900918	PROLONGADOR	1,000	0,860	0,860			
41	25900919	CRUZETA 0,9 M	2,000	0,920	1,840			
42	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,040	36,500	1,460			
43	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	26,000	0,200	5,200	11,000	0,080	0,880
44	25900963	LIGACAO DE CABOS AT E BT (LV)	3,000	0,690	2,070			
45	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	15,000	0,040	0,600			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	242,882	14.815,84	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	105,04 %
DESMONTAGEM	20,870	1.273,07	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,00 %
TRANSPORTE	32,950	2.009,96	TRANSPORTE	64,90 %
TOTAL M.O.	296,702	18.098,87	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 18.098,87

Exec Inic: 10.04.2026 Term: 10.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0016 dias



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL C807201	Nº PROJETO 1702776I	ÓRGÃO EMISSOR DCK003922-SFZUMU	DT.MEDIÇÃO 08.05.2026	MEDICAO UN	CONTRATO 4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA PR 4117206 - NOVA OLIMPIA	NUM.AES 082116	PRAZO EXEC AES 25.03.2026	SERV.EXEC EM 10.04.2026	ORDEM CURSO I-25-6031302	
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	DE SOUZA LOPES WEVERLLEY FISCAL - REG. C807201 _____ Emitido por C807201	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484		

Impresso em 19/05/2026 às 16:38 por Reg: C807201 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272091056 em 19.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1702776I	DCK003922-SFZUMU	08.05.2026	UN	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4117206 - NOVA OLIMPIA	082116	25.03.2026	10.04.2026	I-25-6031302

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504432758

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911427849	19,640	4911427984	96,300	4911411525	78,520	4911411619	534,000
4911411790	22,771	4911411794	0,048	4911412967	42,688	4911427847	0,300
4911463612	0,456	4911400113	1.850,000	4911418589	4.284,000	4911564731	0,600
4911564817	6,070						

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911563647	11,223						

Exec Inic: 10.04.2026 Term: 10.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0016 dias

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

DE SOUZA LOPES WEVERLLEY
FISCAL - REG. C807201EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807201

Aprovado por C050484

Impresso em 19/05/2026 às 16:38 por Reg: C807201 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272091056 em 19.05.2026