



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1677316	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	01	4600026463

MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4114708 - MARIA HELENA	082586	25.03.2026	13.05.2026	I-25-3158905

EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504433719

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

			MONTAGEM			DESMONTAGEM		
ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	21,735	1,000	21,735			
2	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	2,000	1,690	3,380			
3	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	1,000	0,500	0,500			
4	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A	7,000	3,770	26,390			
5	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 D	2,000	10,110	20,220	2,000	4,040	8,080
6	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE	3,000	10,800	32,400			
7	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	2,000	3,180	6,360			
8	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	52,000	0,330	17,160	19,000	0,130	2,470
9	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	27,000	0,840	22,680	7,000	0,840	5,880
10	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	13,000	1,830	23,790	4,000	1,830	7,320
11	25900755	ISOLADOR DE PINO	88,000	0,440	38,720	22,000	0,180	3,960
12	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	4,000	0,390	1,560	1,000	0,160	0,160
13	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN				5,000	3,820	19,100
14	25900765	LEV. POSTE 13 A 15 M; ACIMA 100	4,000	14,890	59,560			
15	25900773	ESTAI PROVISORIO P/ TENSIONAM. D	2,000	6,040	12,080			
16	25900775	RETENSIONAMENTO CABO ACO P/ ESTA	2,000	0,410	0,820			
17	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	4,047	15,420	62,405			
18	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, PO	13,000	0,440	5,720			
19	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	128,000	0,270	34,560	60,000	0,110	6,600
20	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	27,000	0,310	8,370	7,000	0,120	0,840
21	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	37,000	0,430	15,910			
22	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	3,000	1,770	5,310			
23	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE	4,000	0,840	3,360			
24	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	40,000	0,680	27,200			
25	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	2,000	0,670	1,340			
26	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	1,000	0,910	0,910	1,000	0,360	0,360
27	25900828	PARA-RAIOS	9,000	0,860	7,740	6,000	0,340	2,040
28	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	1,000	0,300	0,300	1,000	0,120	0,120
29	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	4,860	12,410	60,313			
30	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	23,000	0,315	7,245			
31	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
32	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
33	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	40,000	0,230	9,200	6,000	0,230	1,380
34	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,154	33,820	5,208			
35	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	0,462	30,000	13,860			
36	25900905	SUPORTE L	2,000	0,860	1,720			
37	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	24,000	0,870	20,880			
38	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	2,000	0,120	0,240			
39	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	21,000	1,000	21,000	15,000	0,400	6,000
40	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	2,000	1,520	3,040			
41	25900919	CRUZETA 0,9 M	1,000	0,920	0,920			
42	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	23,000	0,290	6,670			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL
MONTAGEM	611,749	46.712,89	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont) 88,88 %
DESMONTAGEM	64,310	4.910,73	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm) 91,56 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE ---
TOTAL M.O.	676,059	51.623,62	VALOR DA US REF. R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 51.623,62

Exec Inic: 13.05.2026 Term: 31.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

1677316 HAGAP

- POSTE 27 NÃO FOI REALIZADO A CONTINUAÇÃO DA DERIVAÇÃO

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1677316	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA		NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4114708 - MARIA HELENA		082586	25.03.2026	13.05.2026	I-25-3158905

- POSTE 28 AINDA NÃO TEVE SERVIÇO REALIZADO
- PS 01 TEVE MUDANÇA DE ESTRUTURA DE C1 PARA C4
- PS 04 FOI ORÇADO CONJUNTO DE PARA-RAIOS, POREM SEM APLICAÇÃO
- PS 07 ALTERADO A QUANTIDADE DE LIGAÇÕES
- PS 12 ALTERADO A QUANTIDADE DE AMARRAÇÕES
- PS 13 ALTERADO A QUANTIDADE DE ISOLADORES PINO, CONSEQUENTEMENTE A QUANTIDADE DE AMARRAÇÕES
- PS 14 ALTERADO A QUANTIDADE DE ISOLADORES PINO, CONSEQUENTEMENTE A QUANTIDADE DE AMARRAÇÕES

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA**DE SOUZA LOPES WEVERLLEY**
FISCAL - REG. C807201**EVERTON RAFAEL DE JESUS**
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NROEmitido por C807201Aprovado por C050484

Impresso em 20/05/2026 às 15:37 por Reg: C807201 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272155171 em 20.05.2026