



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1710735	DCK003941-SFZPVI	18.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4126801 - TAPEJARA	082860	01.05.2026	08.05.2026	I-26-0498603	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504433639		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	2,000	2,510	5,020			
2	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				1,000	2,590	2,590
3	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	3,000	0,840	2,520	2,000	0,840	1,680
4	25900755	ISOLADOR DE PINO	7,000	0,440	3,080	6,000	0,180	1,080
5	25900761	ARMAÇAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	6,000	0,390	2,340			
6	25900762	ARMAÇAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1	2,000	0,630	1,260	4,000	0,250	1,000
7	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	2,000	9,570	19,140	1,000	3,820	3,820
8	25900766	INST/RETIRADA CF TEMP RDA/RDC LV	1,000	47,900	47,900			
9	25900792	LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA				0,356	4,610	1,641
10	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO	8,000	0,370	2,960			
11	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	7,000	0,270	1,890	10,000	0,110	1,100
12	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	34,000	0,310	10,540	47,000	0,120	5,640
13	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	8,000	0,430	3,440			
14	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	1,000	1,770	1,770			
15	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	3,000	0,670	2,010			
16	25900822	REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON	2,000	0,870	1,740			
17	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730			
18	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580			
19	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
20	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	2,000	1,320	2,640			
21	25900853	RAMAL LIGACAO AEREO CONSUMIDOR B	1,000	0,780	0,780	1,000	0,310	0,310
22	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	8,000	0,490	3,920			
23	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	55,000	0,315	17,325			
24	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
25	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	14,000	0,230	3,220			
26	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420			
27	25900937	DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU	1,000	0,135	0,135			
28	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,089	36,500	3,249			
29	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	27,000	0,200	5,400			
30	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	7,000	0,040	0,280			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	153,519	8.151,82	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	143,18 %
DESMONTAGEM	18,861	1.001,53	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,00 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	172,380	9.153,35	VALOR DA US REF.	R\$ 53,10

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 9.153,35

Exec Inic: 08.05.2026 Term: 03.02.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

PS 01: Houve alteração da cava originalmente prevista em projeto, sendo necessária adequação em campo para continuidade da execução. Durante a atividade, não foi realizada a instalação do conjunto de isolador tipo roldana novo. Além disso, também foi efetuada a substituição da cruzeta.

PS 02: Realizada a substituição da cruzeta.

Também foi considerado o pagamento referente ao deslocamento da equipe de Linha Viva (L.V.), mobilizada para execução da instalação das chaves provisórias.

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	DE SOUZA LOPES WEVERLLEY FISCAL - REG. C807201 Emitido por C807201	WEILER MULLER JOSLIN RESP. - REG. 41582 GER CONS MAN RED NRO MARINGA Aprovado por C041582	
--	--------------------------	--	--	--



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL C807201	Nº PROJETO 1710735	ÓRGÃO EMISSOR DCK003941-SFZPVI	DT.MEDIÇÃO 18.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA PR 4126801 - TAPEJARA	NUM.AES 082860	PRAZO EXEC AES 01.05.2026	SERV.EXEC EM 08.05.2026	ORDEM CURSO I-26-0498603	

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272119974 em 20.05.2026