



## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

|                                |                 |                  |                 |              |            |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| FISCAL                         | Nº PROJETO      | ÓRGÃO EMISSOR    | DT.MEDIÇÃO      | MEDICAO      | CONTRATO   |
| C807114                        | 1712530         | DCK003922-SFZUMU | 25.05.2026      | 01           | 4600021992 |
| MUNICÍPIO DA OBRA              | NUM.AES         | PRAZO EXEC AES   | SERV.EXEC EM    | ORDEM CURSO  |            |
| PR 4105508 - CIANORTE          | 082962          | 30.05.2026       | 12.05.2026      | I-26-0672703 |            |
| EMPREITEIRA                    | MUN. FORNECEDOR | Nº FORNECEDOR    | NÚMERO PROCESSO |              |            |
| A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CAFEZAL DO SUL  | 1008774          | 4504436621      |              |            |

## DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

| ITEM | TAR.     | DESCRIÇÃO                        | MONTAGEM |        |        | DESMONTAGEM |       |       |
|------|----------|----------------------------------|----------|--------|--------|-------------|-------|-------|
|      |          |                                  | QUANT.   | UNIT.  | TOTAL  | QUANT.      | UNIT. | TOTAL |
| 1    | 25900716 | CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E | 1,000    | 2,510  | 2,510  |             |       |       |
| 2    | 25900743 | LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000  |          |        |        | 1,000       | 2,590 | 2,590 |
| 3    | 25900752 | CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES   | 2,000    | 0,840  | 1,680  | 1,000       | 0,840 | 0,840 |
| 4    | 25900755 | ISOLADOR DE PINO                 | 4,000    | 0,440  | 1,760  | 3,000       | 0,180 | 0,540 |
| 5    | 25900761 | ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC | 5,000    | 0,390  | 1,950  | 1,000       | 0,160 | 0,160 |
| 6    | 25900762 | ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1  | 2,000    | 0,630  | 1,260  | 3,000       | 0,250 | 0,750 |
| 7    | 25900764 | LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN    | 1,000    | 9,570  | 9,570  |             |       |       |
| 8    | 25900780 | LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA      |          |        |        | 0,140       | 6,170 | 0,864 |
| 9    | 25900792 | LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA      |          |        |        | 0,140       | 4,610 | 0,645 |
| 10   | 25900801 | RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO | 8,000    | 0,370  | 2,960  |             |       |       |
| 11   | 25900805 | AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT     | 4,000    | 0,270  | 1,080  | 15,000      | 0,110 | 1,650 |
| 12   | 25900810 | LIGACAO DE CABOS EM MT E BT      | 31,000   | 0,310  | 9,610  | 25,000      | 0,120 | 3,000 |
| 13   | 25900812 | INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E | 6,000    | 0,430  | 2,580  |             |       |       |
| 14   | 25900815 | INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR | 1,000    | 1,770  | 1,770  |             |       |       |
| 15   | 25900821 | INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL | 2,000    | 0,670  | 1,340  |             |       |       |
| 16   | 25900822 | REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON | 1,000    | 0,870  | 0,870  |             |       |       |
| 17   | 25900824 | CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO | 3,000    | 0,910  | 2,730  |             |       |       |
| 18   | 25900828 | PARA-RAIOS                       | 3,000    | 0,860  | 2,580  |             |       |       |
| 19   | 25900830 | TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13, | 1,000    | 4,730  | 4,730  |             |       |       |
| 20   | 25900844 | REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD | 1,000    | 1,320  | 1,320  |             |       |       |
| 21   | 25900854 | REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID | 4,000    | 0,490  | 1,960  |             |       |       |
| 22   | 25900863 | DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI | 80,000   | 0,315  | 25,200 |             |       |       |
| 23   | 25900868 | PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O | 1,000    | 0,470  | 0,470  |             |       |       |
| 24   | 25900881 | OPERACAO DE CHAVES               | 1,000    | 0,500  | 0,500  |             |       |       |
| 25   | 25900883 | FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO | 14,000   | 0,230  | 3,220  |             |       |       |
| 26   | 25900898 | COPIA DE PROJETO, POR M3         | 0,240    | 0,300  | 0,072  |             |       |       |
| 27   | 25900911 | PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA | 3,000    | 0,140  | 0,420  |             |       |       |
| 28   | 25900940 | LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS | 0,070    | 36,500 | 2,555  |             |       |       |
| 29   | 25900942 | LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,  | 27,000   | 0,200  | 5,400  |             |       |       |
| 30   | 25900990 | FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P | 11,000   | 0,040  | 0,440  |             |       |       |

|             | QUANT. US | CUSTO    | PERCENTUAL                |           |
|-------------|-----------|----------|---------------------------|-----------|
| MONTAGEM    | 90,538    | 4.807,53 | MEDIDO / AUTORIZADO(Mont) | 101,38 %  |
| DESMONTAGEM | 11,039    | 586,19   | MEDIDO / AUTORIZADO(Desm) | 103,58 %  |
| TRANSPORTE  | 0,000     | 0,00     | TRANSPORTE                | ---       |
| TOTAL M.O.  | 101,577   | 5.393,72 | VALOR DA US REF.          | R\$ 53,10 |

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA ( 100,00% ): R\$ 5.393,72

Exec Inic: 12.05.2026 Term: 02.03.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

## OBSERVAÇÕES:

PS(3) AJUSTADO LIGAÇÃO E MATERIAIS

PS(3) ADD TAREFA 822 PARA +1 REINSTALACAO DE LUMIN. MONTADA

PS(3) ZERADO A TAREFA 869 RECUPERACAO DE CALÇADA NÃO FOI FEITA

AJUSTADO NO TRECHO LANCE 2/3 PARA 140MT DE CABO RETIRADO

|                                                            |                          |                                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTORIAS:<br>IRREG.FISCAL: 0<br>IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0 | EMPREITEIRA<br><br>_____ | BONIERSKI RODRIGO<br>FISCAL - REG. C807114<br><br>_____<br>Emitido por C807114 | EVERTON RAFAEL DE JESUS<br>RESP. - REG. 50484<br>GER CONS MAN RED NRO<br><br>_____<br>Aprovado por C050484 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|