



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1563492	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	084025	04.08.2026	28.05.2026	I-26-1649402	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504439094		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	6,000	3,320	19,920			
2	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	100,800	1,000	100,800			
3	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	28,000	1,690	47,320			
4	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	20,000	0,500	10,000			
5	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	4,000	2,510	10,040			
6	25900719	CAVA PICARRA/TURFA ATE 12M/CONTR	11,000	3,450	37,950			
7	25900726	CAVA ROCHA/ALAVAN ATE 12M E CONT	4,000	4,570	18,280			
8	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	2,000	3,180	6,360			
9	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	24,000	0,330	7,920			
10	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	1,000	1,830	1,830			
11	25900755	ISOLADOR DE PINO	24,000	0,440	10,560			
12	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	20,000	0,390	7,800			
13	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	28,000	9,570	267,960			
14	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	24,000	0,270	6,480			
15	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	15,000	0,310	4,650			
16	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	26,000	0,430	11,180			
17	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	3,000	1,770	5,310			
18	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	4,000	0,670	2,680			
19	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730			
20	25900828	PARA-RAIOS	9,000	0,860	7,740			
21	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	1,710	12,410	21,221			
22	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	80,000	0,315	25,200			
23	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	31,000	0,230	7,130			
24	25900890	TRANSP DE POSTE/MAT NO MUN SEDE,	9,540	2,460	23,468			
25	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	1,428	25,660	36,642			
26	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	3,657	30,000	109,710			
27	25900905	SUPORTE L	24,000	0,860	20,640			
28	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	162,000	0,870	140,940			
29	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	24,000	0,120	2,880			
30	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	21,000	1,000	21,000			
31	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	17,000	1,520	25,840			
32	25900919	CRUZETA 0,9 M	6,000	0,920	5,520			
33	25900920	SUPORTE C	10,000	0,920	9,200			
34	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	48,000	0,290	13,920			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	1.027,353	78.448,71	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	94,37 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	23,468	1.792,05	TRANSPORTE	23,83 %
TOTAL M.O.	1.050,821	80.240,76	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 80.240,76

Exec Inic: 27.05.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

CAVA DOS PS 06 - 07 - 08 - 09 FEITAS COM ALAVANCA

CAVA DOS PS 10 - 19 FEITAS EM PICARRA

ALOCADO POSTE B600 C2 ENTRE OS PS 13 E PS 14, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 13

FOI INSTALADO B1,5 NO PS 24 AO INVÉS DO PS 23 COMO PREVISTO, MEDIDO COMO MODULADO



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1563492	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	084025	04.08.2026	28.05.2026	I-26-1649402	

ALOCADO 4 POSTE B600 C1 ENTRE OS PS 51 E PS 52, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 51

PS 02 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 13 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 19 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 20 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 21 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 23 EXECUTADO C1 NÃO C4
PS 24 EXECUTADO C4 NÃO CH-SHPR
PS 25 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1
PS 27 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 30 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 31 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 32 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 33 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 34 EXECUTADO CH-SHPR NÃO CS
PS 36 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 37 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 38 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 39 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 40 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 41 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 43 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 44 EXECUTADO C4 NÃO C1
PS 45 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 46 EXECUTADO C2 NÃO C1
PS 47 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 48 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

MARCELO CZECHAR MATHEUS
FISCAL - REG. C807131

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807131

Aprovado por C050484

Impresso em 29/05/2026 às 17:04 por Reg: C807131 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272549821 em 29.05.2026



BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1563492	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4105508 - CIANORTE	084025	04.08.2026	28.05.2026	I-26-1649402

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504439094

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911584495	688,160	4911601419	4,000	4911584326	93,844	4911584449	112,200
4911584492	14,640	4911584496	16,730	4911584497	38,000	4911602500	4,420
4911598137	8.568,000						

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 28.05.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

CAVA DOS PS 06 - 07 - 08 - 09 FEITAS COM ALAVANCA

CAVA DOS PS 10 - 19 FEITAS EM PICARRA

ALOCADO POSTE B600 C2 ENTRE OS PS 13 E PS 14, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 13

FOI INSTALADO B1,5 NO PS 24 AO INVÉS DO PS 23 COMO PREVISTO, MEDIDO COMO MODULADO

ALOCADO 4 POSTE B600 C1 ENTRE OS PS 51 E PS 52, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 51

PS 02 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 13 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 19 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 20 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 21 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 23 EXECUTADO C1 NÃO C4
PS 24 EXECUTADO C4 NÃO CH-SHPR
PS 25 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1
PS 27 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 30 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 31 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 32 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 33 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 34 EXECUTADO CH-SHPR NÃO CS
PS 36 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 37 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 38 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 39 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 40 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 41 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 43 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 44 EXECUTADO C4 NÃO C1
PS 45 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 46 EXECUTADO C2 NÃO C1
PS 47 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 48 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 4 / 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL C807131	Nº PROJETO 1563492	ÓRGÃO EMISSOR DCK003922-SFZUMU	DT.MEDIÇÃO 29.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600026463
LOCALIDADE PR 4105508 - CIANORTE	NUM.AES 084025	PRAZO EXEC AES 04.08.2026	SERV.EXEC EM 28.05.2026	ORDEM CURSO I-26-1649402	
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	MARCELO CZECHAR MATHEUS FISCAL - REG. C807131 _____ Emitido por C807131	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484		

Impresso em 29/05/2026 às 17:04 por Reg: C807131 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272549821 em 29.05.2026