



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1563492	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4113007 - JUSSARA	084025	04.08.2026	28.05.2026	I-26-1649502	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504439110		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	10,000	3,320	33,200			
2	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	26,000	1,690	43,940			
3	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	14,000	2,510	35,140			
4	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	2,000	3,180	6,360			
5	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	18,000	0,330	5,940			
6	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	1,000	1,830	1,830			
7	25900755	ISOLADOR DE PINO	42,000	0,440	18,480			
8	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	29,000	0,390	11,310			
9	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	26,000	9,570	248,820			
10	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	42,000	0,270	11,340			
11	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	20,000	0,310	6,200			
12	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	26,000	0,430	11,180			
13	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	2,000	1,770	3,540			
14	25900828	PARA-RAIOS	6,000	0,860	5,160			
15	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	31,000	0,230	7,130			
16	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	22,362	4,739	105,974			
17	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	1,253	25,660	32,152			
18	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,064	33,820	2,164			
19	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	2,791	30,000	83,730			
20	25900905	SUPORTE L	23,000	0,860	19,780			
21	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	122,000	0,870	106,140			
22	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	23,000	0,120	2,760			
23	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	15,000	1,000	15,000			
24	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	12,000	1,520	18,240			
25	25900919	CRUZETA 0,9 M	3,000	0,920	2,760			
26	25900920	SUPORTE C	13,000	0,920	11,960			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	744,257	56.831,42	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	99,62 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	105,974	8.092,14	TRANSPORTE	68,16 %
TOTAL M.O.	850,231	64.923,56	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 64.923,56

Exec Inic: 27.05.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

CAVA DOS PS 06 - 07 - 08 - 09 FEITAS COM ALAVANCA

CAVA DOS PS 10 - 19 FEITAS EM PICARRA

ALOCADO POSTE B600 C2 ENTRE OS PS 13 E PS 14, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 13

FOI INSTALADO B1,5 NO PS 24 AO INVÉS DO PS 23 COMO PREVISTO, MEDIDO COMO MODULADO

ALOCADO 4 POSTE B600 C1 ENTRE OS PS 51 E PS 52, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 51

PS 02 EXECUTADO C1 NÃO C2

PS 13 EXECUTADO C1 NÃO C2

PS 19 EXECUTADO CS NÃO C1



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1563492	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4113007 - JUSSARA	084025	04.08.2026	28.05.2026	I-26-1649502	

PS 20 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 21 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 23 EXECUTADO C1 NÃO C4
PS 24 EXECUTADO C4 NÃO CH-SHPR
PS 25 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1
PS 27 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 30 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 31 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 32 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 33 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 34 EXECUTADO CH-SHPR NÃO CS
PS 36 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 37 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 38 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 39 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 40 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 41 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 43 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 44 EXECUTADO C4 NÃO C1
PS 45 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 46 EXECUTADO C2 NÃO C1
PS 47 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 48 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

MARCELO CZECHAR MATHEUS
FISCAL - REG. C807131

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807131

Aprovado por C050484



BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1563492	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4113007 - JUSSARA	084025	04.08.2026	28.05.2026	I-26-1649502

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504439110

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911584495	361,580	4911601419	219,900	4911584326	165,902	4911584449	124,800
4911584492	10,260	4911584496	17,335	4911584497	38,000	4911602505	3,900
4911601632	21.420,000						

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 28.05.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

CAVA DOS PS 06 - 07 - 08 - 09 FEITAS COM ALAVANCA

CAVA DOS PS 10 - 19 FEITAS EM PICARRA

ALOCADO POSTE B600 C2 ENTRE OS PS 13 E PS 14, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 13

FOI INSTALADO B1,5 NO PS 24 AO INVÉS DO PS 23 COMO PREVISTO, MEDIDO COMO MODULADO

ALOCADO 4 POSTE B600 C1 ENTRE OS PS 51 E PS 52, PAGO MATERIAIS E SERVIÇOS NA MODULAÇÃO DO PS 51

PS 02 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 13 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 19 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 20 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 21 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 23 EXECUTADO C1 NÃO C4
PS 24 EXECUTADO C4 NÃO CH-SHPR
PS 25 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1
PS 27 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 30 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 31 EXECUTADO C1 NÃO C2
PS 32 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 33 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 34 EXECUTADO CH-SHPR NÃO CS
PS 36 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 37 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 38 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 39 EXECUTADO C4 NÃO CS
PS 40 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 41 EXECUTADO CS NÃO C4
PS 43 EXECUTADO C1 NÃO CS
PS 44 EXECUTADO C4 NÃO C1
PS 45 EXECUTADO CS NÃO CH-SHPR
PS 46 EXECUTADO C2 NÃO C1
PS 47 EXECUTADO CS NÃO C1
PS 48 EXECUTADO CH-SHPR NÃO C1



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 4 / 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL C807131	Nº PROJETO 1563492	ÓRGÃO EMISSOR DCK003922-SFZUMU	DT.MEDIÇÃO 29.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600026463
LOCALIDADE PR 4113007 - JUSSARA	NUM.AES 084025	PRAZO EXEC AES 04.08.2026	SERV.EXEC EM 28.05.2026	ORDEM CURSO I-26-1649502	
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	MARCELO CZECHAR MATHEUS FISCAL - REG. C807131 _____ Emitido por C807131	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484		

Impresso em 29/05/2026 às 17:11 por Reg: C807131 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272549830 em 29.05.2026