



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 30.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1719881	DCK003922-SFZUMU	21.05.2026	FF	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	083099	01.06.2026	21.05.2026	I-26-1238203	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504439294		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,064	4,739	0,303	3,909	4,739	18,525
2	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	1,000	0,040	0,040			
3	25900892	LOGISTICA DE MATERIAL	4,176	1,000	4,176			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	4,216	223,87	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	100,72 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,72 %
TRANSPORTE	18,828	999,77	TRANSPORTE	94,30 %
TOTAL M.O.	23,044	1.223,64	VALOR DA US REF.	R\$ 53,10

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 3.239,73

Exec Inic: 16.04.2026 Term: 21.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

RECUPERAÇÃO DE CALÇADA

PS12 ADD TARFEA DE 822 +1

PS13 ADD TARFEA DE 822 +1

PS15 AJUSTADO AS TAREFAS(822+1)(805 DE P/+4)755 DE+3 P/+4)(883 DE 9 P/+8)(844 +1) E MATERIAIS

PS16 AJUSTADO TAREFA (869P/-0)(810 P/-0)(822 +1) E MATERIAIS

PS17 FOI ZERADO AS TAREFAS (883-810) E AJUSTADA (761 DE 3 P/ +2) E MATERIAL AJUSTADO

PS22-01 FEITO DECAPAGEM DE CABO PARA ATERRAMENTO COM LINHA VIVA CONFORME BDO

PS 23 ADD TARFEA (805=+3)(755=+3) E AJUSTADO MATERIAIS

PS24 ADD TAREFA (822 +1)E PS26 ADD TAREFA (822 +1)

PS31 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 32 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 33 FOI ZERADO TAREFA (913) DEVIDO NÃO TER CONEXÃO NO CABO JUNPER ENGOLIDO

PS 38 FOI AJUSTADO LIGAÇÃO

AJUSTADO TRECHO 15/33 DE LANC CABO BT CONFORME BDO DE 18MT DEVIDO NÃO HAVE BT NO LOCALE AJUSTADO METRAGEM DE VÃO MT E CORDOALHA

AJUSTADO TRECHO 14/15 PARA 18MT CONFORME BDO

TRECHO 32/33 AJUSTADO METRAGEM CONFORME PROJETO

NO GERAL ADD DESLOCAMENTO LINHA VIVA DEVIDO BDO INFORMA QUE TEVE QUE FAZER CONFERENCIA DE FASE

VISTORIAS:

IRREG.FISCAL: 0

IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 30/05/2026 às 22:06 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272551831 em 29.05.2026



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAIS (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1719881	DCK003922-SFZUMU	21.05.2026	FF	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	083099	01.06.2026	21.05.2026	I-26-1238203

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504439294

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL ITEM
1 15002119	ISOLADOR PINO UNIV POLIMERI 15KV RD COMP	1,000	53,72	53,72
2 15004441	ALCA P.D CA 2/0AWG CAA 2/0AWG CAL 70MM2	1,000	8,68	8,68
3 15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	2,000	76,84	153,68
4 15006422	FITA ISOL AUTO-FUSAO 10MX19MM NTC 813520	4,000	15,75	63,00
5 15006426	FITA ISOL PLAST(PVC) 0,18X19MMX20M PRETA	2,000	9,98	19,96
6 15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	1,000	48,00	48,00
7 15013682	CONECTOR DERIV CUNHA C/CAPA 185/185MM2	9,000	27,14	244,26
8 15014003	CONECTOR PERF 16-70/1,5-10MM2	3,000	5,16	15,48
9 15014007	CONECTOR PERF 16-70/6-35MM2	5,000	9,08	45,40
10 15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	1,000	7,52	7,52
11 15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	1,000	4,53	4,53
12 15014865	CONECTOR CUNHA BIMET 2CA,4CAAX6-16 CU	1,000	28,21	28,21
13 15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	4,000	1,59	6,36
14 15030446	ARAME AMARRACAO AC ZIN 12 BWG ROLO NTC	2,000	18,90	37,80
15 20000064	CABO ELET COBE AL 1X185MM2 15KV NT810634	4,000	23,54	94,16
16 20000068	CABO ELET COBE AL 1X35MM2 15KV NTC810631	18,000	5,92	106,56
17 20000132	CORDOALHA ACO CARBONO 9,5MM 7F NTC813655	7,000	17,07	119,49
18 20009716	CABO ELET AUTO-SUST QUADRUPLIX AL 70MM2	28,000	34,26	959,28
TOTAL MATERIAL				2.016,09

RATEIO DO CUSTO TOTAL (M.O. + MATERIAL): A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 3.239,73

Exec Inic: 21.05.2026 Term: 21.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

RECUPERAÇÃO DE CALÇADA

PS12 ADD TARFEA DE 822 +1

PS13 ADD TARFEA DE 822 +1

PS15 AJUSTADO AS TAREFAS(822+1)(805 DE P/+4)755 DE+3 P/+4)(883 DE 9 P/+8)(844 +1) E MATERIAIS

PS16 AJUSTADO TAREFA (869P/-0)(810 P/-0)(822 +1) E MATERIAIS

PS17 FOI ZERADO AS TAREFAS (883-810) E AJUSTADA (761 DE 3 P/ +2) E MATERIAL AJUSTADO

PS22-01 FEITO DECAPAGEM DE CABO PARA ATERRAMENTO COM LINHA VIVA CONFORME BDO

PS 23 ADD TARFEA (805=+3)(755=+3) E AJUSTADO MATERIAIS

PS24 ADD TAREFA (822 +1)E PS26 ADD TAREFA (822 +1)

PS31 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 32 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 33 FOI ZERADO TAREFA (913) DEVIDO NÃO TER CONEXÃO NO CABO JUNPER ENGOLIDO

PS 38 FOI AJUSTADO LIGAÇÃO

AJUSTADO TRECHO 15/33 DE LANC CABO BT CONFORME BDO DE 18MT DEVIDO NÃO HAVE BT NO LOCALE AJUSTADO METRAGEM DE VÃO MT E CORDOALHA



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 30.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAIS (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1719881	DCK003922-SFZUMU	21.05.2026	FF	4600021992
LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	083099	01.06.2026	21.05.2026	I-26-1238203	

AJUSTADO TRECHO 14/15 PARA 18MT CONFORME BDO
TRECHO 32/33 AJUSTADO METRAGEM CONFORME PROJETO
NO GERAL ADD DESLOCAMENTO LINHA VIVA DEVIDO BDO INFORMA QUE TEVE QUE FAZER CONFERENCIA DE FASE

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP.- REG: 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 30/05/2026 às 22:06 por Reg: C807114 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272551831 em 29.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 30.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 4 / 4

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1719881	DCK003922-SFZUMU	21.05.2026	FF	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	083099	01.06.2026	21.05.2026	I-26-1238203

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504439294

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

4911601213	63,709	4911600715	412,754	4911603695	3.496,000		
------------	--------	------------	---------	------------	-----------	--	--

Exec Inic: 21.05.2026 Term: 21.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

RECUPERAÇÃO DE CALÇADA

PS12 ADD TARFEA DE 822 +1

PS13 ADD TARFEA DE 822 +1

PS15 AJUSTADO AS TAREFAS(822+1)(805 DE P/+4)755 DE+3 P/+4)(883 DE 9 P/+8)(844 +1) E MATERIAIS

PS16 AJUSTADO TAREFA (869P/-0)(810 P/-0)(822 +1) E MATERIAIS

PS17 FOI ZERADO AS TAREFAS (883-810) E AJUSTADA (761 DE 3 P/ +2) E MATERIAL AJUSTADO

PS22-01 FEITO DECAPAGEM DE CABO PARA ATERRAMENTO COM LINHA VIVA CONFORME BDO

PS 23 ADD TARFEA (805=+3)(755=+3) E AJUSTADO MATERIAIS

PS24 ADD TAREFA (822 +1)E PS26 ADD TAREFA (822 +1)

PS31 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 32 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 33 FOI ZERADO TAREFA (913) DEVIDO NÃO TER CONEXÃO NO CABO JUNPER ENGOLIDO

PS 38 FOI AJUSTADO LIGAÇÃO

AJUSTADO TRECHO 15/33 DE LANC CABO BT CONFORME BDO DE 18MT DEVIDO NÃO HAVE BT NO LOCALE AJUSTADO METRAGEM DE VÃO MT E CORDOALHA

AJUSTADO TRECHO 14/15 PARA 18MT CONFORME BDO

TRECHO 32/33 AJUSTADO METRAGEM CONFORME PROJETO

NO GERAL ADD DESLOCAMENTO LINHA VIVA DEVIDO BDO INFORMA QUE TEVE QUE FAZER CONFERENCIA DE FASE

VISTORIAS:

IRREG.FISCAL: 0

IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484

GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 30/05/2026 às 22:06 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272551831 em 29.05.2026