



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1703223	DCK003941-SFZPVI	05.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	082124	25.03.2026	24.04.2026	I-25-5943503	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504432782		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

			MONTAGEM			DESMONTAGEM		
ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	25,200	1,000	25,200			
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	3,000	2,510	7,530			
3	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				5,000	2,590	12,950
4	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	1,000	3,180	3,180			
5	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	12,000	0,330	3,960			
6	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000	0,840	0,840			
7	25900755	ISOLADOR DE PINO	13,000	0,440	5,720			
8	25900761	ARMAÇAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	15,000	0,390	5,850	5,000	0,160	0,800
9	25900762	ARMAÇAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1	3,000	0,630	1,890	4,000	0,250	1,000
10	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	4,000	9,570	38,280			
11	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	2,000	4,780	9,560			
12	25900793	LANC CABO BT, ACIMA 02 CA-CAA				0,324	5,890	1,908
13	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO	12,000	0,370	4,440			
14	25900802	RETENSION. CABO EXIST BT (RSI),	3,000	0,710	2,130			
15	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	13,000	0,270	3,510	12,000	0,110	1,320
16	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	35,000	0,310	10,850	33,000	0,120	3,960
17	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	14,000	0,430	6,020			
18	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	1,000	1,770	1,770			
19	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	4,000	0,670	2,680			
20	25900822	REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON	12,000	0,870	10,440			
21	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730			
22	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580			
23	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
24	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	5,000	1,320	6,600			
25	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	7,000	0,490	3,430			
26	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	1,140	12,410	14,147			
27	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	80,000	0,315	25,200			
28	25900867	ESPACADOR DE CABOS EM VAOS BT	4,000	0,350	1,400			
29	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
30	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	5,000	2,780	13,900			
31	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
32	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	24,000	0,230	5,520			
33	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
34	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	0,089	25,660	2,284			
35	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	0,267	30,000	8,010			
36	25900905	SUPORTE L	1,000	0,860	0,860			
37	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	12,000	0,870	10,440			
38	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	1,000	0,120	0,120			
39	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	3,000	1,000	3,000			
40	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420			
41	25900912	CRUZ AEREO CABO PROT 120 A 185MM	3,000	2,350	7,050			
42	25900915	CRUZAMENTO AEREO CORDOALHA ACO 6	1,000	1,050	1,050			
43	25900919	CRUZETA 0,9 M	4,000	0,920	3,680			
44	25900920	SUPORTE C	1,000	0,920	0,920			
45	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,081	36,500	2,957			
46	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	42,000	0,200	8,400	15,000	0,080	1,200
47	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	10,000	0,040	0,400			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	274,720	16.757,90	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	97,53 %
DESMONTAGEM	23,138	1.411,44	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	101,22 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	297,858	18.169,34	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 18.169,34

Exec Inic: 24.04.2026 Term: 30.07.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL C807114	Nº PROJETO 1703223	ÓRGÃO EMISSOR DCK003941-SFZPVI	DT.MEDIÇÃO 05.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA PR 4105508 - CIANORTE	NUM.AES 082124	PRAZO EXEC AES 25.03.2026	SERV.EXEC EM 24.04.2026	ORDEM CURSO I-25-5943503	
VISTORIAS: 1 = 2 , IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	BONIERSKI RODRIGO FISCAL - REG. C807114 _____ Emitido por C807114	WEILER MULLER JOSLIN RESP. - REG. 41582 GER CONS MAN RED NRO MARINGA _____ Aprovado por C050484		

Impresso em 19/05/2026 às 16:48 por Reg: C807114 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272047062 em 18.05.2026