

[illegible]



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807128-CARVALHO DE MACEDO	1671139I	SFZCMO	18.04.2026	29.04.2026	73790	4600026463
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO			
CIANORTE	I-25-2601603	D-25-1756401	DG004170448090000			

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
27	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	10			10							
28	15018712	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 35MM2 NU COBRE	UN	18			18				18		18	
29	15018907	CONECTOR DERIV CUNHA A 110A 35-6MM2 CU	UN	1			1				1		1	
30	15025975	SUORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN								3		3	
31	20005451	RELIGADOR AUTOM 3 POLOS 13,8KV 560A 12KA	UN											
32	20009575	CABO ELET COBE CU 1X35MM2 15KV NTC810683	M	20			20				20		20	
33	20009755	CHAVE SECCION FACA 15KV/630A BASE C NTC	UN											
34	20009879	SUORTE TRAF0 POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN											
35	20009893	SUORTE TRAF0 POSTE 210X115MM ACO 3FUROS	UN											
36	20011563	CABO ELET AUTO-SUST DUPLEX AL 16 MM2	M	5			5				5		5	

MDMs		
0001538893	0001538894	0001609714
RMDs		
0061444515	0061444519	
% COM: 476,79 % CA: 93,02		

EMPREENTEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
	Emitido por C807128 807128-CARVALHO DE MACEDO EDER	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS
DATA: ____/____/____	DATA: 22.05.2026	DATA: 22.05.2026