



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 22.05.2026
Pagina: 1 de 1

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1712957	SFZUMU	09.05.2026	19.05.2026	82962	4600021992
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
ESPERANCA NOVA	I-26-0693703		D-26-0434601		DG001180549200000	
EMPREITEIRA	A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TÍTULO DA OBRA	REFORÇO			

FINALIDADE DA OBRA

SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA POR UM DE 50 KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA PARA 2X200A # 254/127V

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD											
1	15006315	ELO FUSIVEL DSTB H 2A 500MM NTC 813812	UN								2		2	
2	15006349	ELO FUSIVEL DSTB K 6A 500MM NTC 813815	UN	2			2							
3	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN											
4	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN								2		2	
5	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5			5							
6	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN								2		2	
7	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN											
8	20004095	TRANSFORMADOR DIST 1F 10KVA 13200-254V	UN								1		1	
9	20004154	TRANSFORMADOR DISTR 1F 50KVA 13200-254V	UN	1			1							
10	20009879	SUPORTE TRAFÓ POSTE 195X100MM ACO 3FUIROS	UN	2			2							

MDMs

0001596029 0001596030

RMDs

0061446812 0061446813

% COM: 2,10 % CA: 17,18

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	
	Emitido por C807114 807114-BONIERSKI RODRIGO	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS	
DATA: ____/____/____	DATA: 22.05.2026	DATA: 21.05.2026	