



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 29.05.2026
Pagina: 1 de 3

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
801057-EDER DESTASSI DE	1704968	SFZCMO	20.04.2026	29.05.2026	82186	4600026463
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
PEABIRU	I-26-0508302				DG015182300057100	
EMPREITEIRA	HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT		TÍTULO DA OBRA	LDNC331212024 - PROJETO TERCEIRIZADO		

FINALIDADE DA OBRA

LDNC331212024 - PROJETO TERCEIRIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.		DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			REAL	BOM	MAU
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD											
1	15001770	COBERTURA EMENDA CAB COB 15KV 20X40CM	UN			6	6							
2	15001772	CONECTOR DERIV CUNHA 410A 336,4/336,4 CA	UN	12			12							
3	15002971	PARAFUSO FRANCES ABAUL M12X1,75MM 40MM	UN	6			6							
4	15004487	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO D 9,50MM	UN	16			5	11						
5	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG		7		7							
6	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	16			5	11						
7	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN	24			3	21						
8	15006422	FITA ISOL AUTO-FUSAO 10MX19MM NTC 813520	ROL	7			3	4						
9	15006426	FITA ISOL PLAST(PVC) 0,18X19MMX20M PRETA	ROL	4			2	2						
10	15007603	SUORTE C RD COMPACTA 34,5KV NTC813969	UN	1	1		2							
11	15007641	EMENDA PREF ESTAI AC 6,4/9,5MM NT812045	UN	8			4	4						
12	15007645	BRACO ANTIBALANCO 35KV P/REDE COMPACTA	UN	27				27						
13	15007974	LUVA EMENDA COMP CA336MCM-185MM2 NTC8125	UN			6	6							
14	15008162	MASSA ISOLAMENTO ELETR 1,5M PT NTC813523	ROL	5			2	3						
15	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN		8		8							
16	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN		1		1							
17	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN		2		2							
18	15010337	ISOLADOR PINO UNIV POLIMER 35KV RD COMP	UN	15			6	9						
19	15010428	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN			3	3							
20	15010938	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 40MM	UN	6				6						
21	15010962	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 60MM NTC	UN	3	2	1	6							
22	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN		2		2							
23	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	56			4	52						
24	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	8			4	4						
25	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	4			4							
26	15011122	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 350MM	UN		1		1							



Página: 2 de 3

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
801057-EDER DESTASSI DE	1704968	SFZCMO	20.04.2026	29.05.2026	82186	4600026463

LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO
PEABIRU	I-26-0508302		DG015182300057100

[illegible]



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
801057-EDER DESTASSI DE	1704968	SFZCMO	20.04.2026	29.05.2026	82186	4600026463
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
PEABIRU	I-26-0508302				DG015182300057100	

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
58	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN											
59	20009176	POSTE CONCRETO B-1,5/1000/12,0M DT NTC	UN	3				3						
60	20009190	POSTE CONCRETO B-4,5/2000/12,0M DT NTC	UN											
61	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M		14		14							
62	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN											
63	20021108	PARA-RAIOS DIS 34,5 KV 10KA NTC811261	UN		9		9							

MDMs				
0001589219	0001589220	0001589221	0001610442	0001610443

RMDs	
0061445310	0061445311

% COM:	393,22	% CA:	210,37
--------	--------	-------	--------

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
	Emitido por C801057 801057-EDER DESTASSI DE CAMARGO	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS
DATA: ____/____/____	DATA: 29.05.2026	DATA: 29.05.2026