



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807113	1715878	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	UN	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	082926	12.05.2026	27.04.2026	I-26-0900502	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504432998		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	1,000	3,320	3,320			
2	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	1,000	1,300	1,300			
3	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	3,000	0,390	1,170			
4	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000	9,570	9,570			
5	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	2,000	0,310	0,620			
6	25900811	ATERRAMENTO TEMP P/ REDE BT, POR	1,000	0,380	0,380			
7	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	2,000	0,430	0,860			
8	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	1,000	1,770	1,770			
9	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
10	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	22,000	0,315	6,930			
11	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	1,000	2,780	2,780			
12	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	2,000	0,230	0,460			
13	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,046	4,739	0,218			
14	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
15	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,035	36,500	1,278			
16	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	9,000	0,200	1,800			
17	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	1,000	0,290	0,290			
18	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	4,000	0,040	0,160			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	33,430	1.775,13	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	100,22 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	0,218	11,58	TRANSPORTE	3,16 %
TOTAL M.O.	33,648	1.786,71	VALOR DA US REF.	R\$ 53,10

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 1.786,71

Exec Inic: 27.04.2026 Term: 27.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	EDUARDO FERREIRA FELIPE FISCAL - REG. C807113 _____ Emitido por C807113	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	--	--

Impresso em 20/05/2026 às 09:03 por Reg: C807113 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272102850 em 19.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807113	1715878	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	UN	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	082926	12.05.2026	27.04.2026	I-26-0900502

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504432998

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911463651	2,000	4911463653	34,410	4911463557	1,590	4911463615	3,780
4911463616	3,605	4911497190	0,574				

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 27.04.2026 Term: 27.04.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

EDUARDO FERREIRA FELIPE
FISCAL - REG. C807113

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807113

Aprovado por C050484

Impresso em 20/05/2026 às 09:03 por Reg: C807113 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272102850 em 19.05.2026