



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1711384	DCK003922-SFZUMU	14.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4110607 - IPORA	082364	25.03.2026	11.05.2026	I-26-0570503	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504432728		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	3,000	0,430	1,290			
2	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	2,000	0,670	1,340			
3	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580	3,000	0,340	1,020
4	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730	1,000	1,890	1,890
5	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	56,000	0,315	17,640			
6	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
7	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,678	4,739	3,213			
8	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
9	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420	3,000	0,060	0,180

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	28,572	1.742,89	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	92,94 %
DESMONTAGEM	3,090	188,49	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	78,63 %
TRANSPORTE	3,213	196,00	TRANSPORTE	62,89 %
TOTAL M.O.	34,875	2.127,38	VALOR DA US REF.	R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 2.127,38

Exec Inic: 04.05.2026 Term: 03.02.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
MODULADO LIGAÇÕES SEM NECESSIDADE

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	MARCELO CZECHAR MATHEUS FISCAL - REG. C807131 Emitido por C807131	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO Aprovado por C050484	
--	--------------------------	---	---	--

Impresso em 19/05/2026 às 16:17 por Reg: C807131 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272099832 em 19.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1711384	DCK003922-SFZUMU	14.05.2026	01	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4110607 - IPORA	082364	25.03.2026	11.05.2026	I-26-0570503

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504432728

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911411794	0,060	4911411619	678,000				

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 11.05.2026 Term: 03.02.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
MODULADO LIGAÇÕES SEM NECESSIDADE

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

MARCELO CZECHAR MATHEUS
FISCAL - REG. C807131

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807131

Aprovado por C050484

Impresso em 19/05/2026 às 16:17 por Reg: C807131 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272099832 em 19.05.2026