



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 20.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 1

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1713226	DCK003922-SFZUMU	14.05.2026	01	4600021992

MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4105508 - CIANORTE	083665	25.05.2026	09.05.2026	I-26-0710003

EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504433032

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000	0,840	0,840			
2	25900755	ISOLADOR DE PINO	3,000	0,440	1,320			
3	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	3,000	0,270	0,810			
4	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	9,000	0,310	2,790	3,000	0,120	0,360
5	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	1,000	0,430	0,430			
6	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
7	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730	1,000	0,360	0,360
8	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580	1,000	0,340	0,340
9	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K				1,000	1,080	1,080
10	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
11	25900831	SUORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS				1,000	0,120	0,120
12	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	80,000	0,315	25,200			
13	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
14	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	2,000	0,230	0,460			
15	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
16	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420	1,000	0,060	0,060

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	43,552	2.894,89	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	101,19 %
DESMONTAGEM	2,320	154,22	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	90,98 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	45,872	3.049,11	VALOR DA US REF.	R\$ 66,47

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 3.049,11

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 13.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

PS1 FOI ZERADA A TAREFA (883 DE -1 PARA 0)

PS 1 TAREFA (883 DE +3 PARA +2) E FOI AJUSTADO OS MATERIAIS CONFORME TAREFAS

PS1 ADD TAREFA (821= + 1)

GERAL ADD TAREFA (898= + 0,24)

VISTORIAS:	EMPREITEIRA	BONIERSKI RODRIGO	EVERTON RAFAEL DE JESUS
IRREG.FISCAL: 0		FISCAL - REG. C807114	RESP. - REG. 50484
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0			GER CONS MAN RED NRO
		Emitido por C807114	Aprovado por C050484

Impresso em 20/05/2026 às 09:38 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272047577 em 18.05.2026