



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807201	1713221	DCK003941-SFZPVI	19.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4126108 - SAO TOME	082945	27.05.2026	30.04.2026	I-26-0709803	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504432671		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12	1,000	3,320	3,320			
2	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	30,870	1,000	30,870			
3	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	5,000	1,690	8,450			
4	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	3,000	0,500	1,500			
5	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	5,000	2,510	12,550			
6	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				1,000	2,590	2,590
7	25900749	CORTE DE ARVORE, POR ARVORE	10,000	1,100	11,000			
8	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	3,000	0,330	0,990			
9	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	5,000	0,840	4,200			
10	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	1,000	1,830	1,830			
11	25900755	ISOLADOR DE PINO	15,000	0,440	6,600			
12	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	6,000	9,570	57,420			
13	25900772	ESTAI DE POSTE A POSTE MT/BT				1,000	0,310	0,310
14	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	1,049	15,420	16,176			
15	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	15,000	0,270	4,050			
16	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	12,000	0,310	3,720			
17	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	7,000	0,430	3,010			
18	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	1,000	1,770	1,770			
19	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE	4,000	0,840	3,360			
20	25900818	INST HASTE ATERRAMENTO ZINCADA P	2,000	0,450	0,900			
21	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	40,000	0,680	27,200			
22	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	3,000	0,910	2,730			
23	25900828	PARA-RAIOS	3,000	0,860	2,580			
24	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	1,000	4,730	4,730			
25	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	98,000	0,315	30,870			
26	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	1,000	0,470	0,470			
27	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	10,000	0,330	3,300			
28	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	6,000	0,230	1,380			
29	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	1,000	0,300	0,300			
30	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	3,000	0,140	0,420			
31	25900937	DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU	98,000	0,135	13,230			
32	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	5,000	0,290	1,450			
33	25900950	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO (L	3,000	0,730	2,190			
34	25900951	CRUZETA SIMPLES S/ ISOLAD (LV)	2,000	1,870	3,740			
35	25900952	CRUZETA DUPLA S/ ISOLADOR (LV)				2,000	1,630	3,260
36	25900953	ISOLADOR DE PINO (LV)	4,000	0,980	3,920	3,000	0,390	1,170
37	25900960	AMARRACAO CONDUTOR MT/BT (LV)	4,000	0,600	2,400	3,000	0,240	0,720
38	25900963	LIGACAO DE CABOS AT E BT (LV)	3,000	0,690	2,070			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	274,695	18.259,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	103,18 %
DESMONTAGEM	8,050	535,09	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	135,07 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	282,745	18.794,09	VALOR DA US REF.	R\$ 66,47

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 18.794,09

Exec Inic: 30.04.2026 Term: 27.02.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

1713221 HAGAP OBRA CONCLUÍDA

- PS 01 MATERIAIS REAPLICADOS INDEVIDAMENTE

- PAGO TAREFAS DE L.V

- PS 06 ADICIONADO CRUZETA



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL C807201	Nº PROJETO 1713221	ÓRGÃO EMISSOR DCK003941-SFZPVI	DT.MEDIÇÃO 19.05.2026	MEDICAO 01	CONTRATO 4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA PR 4126108 - SAO TOME	NUM.AES 082945	PRAZO EXEC AES 27.05.2026	SERV.EXEC EM 30.04.2026	ORDEM CURSO I-26-0709803	
VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	DE SOUZA LOPES WEVERLLEY FISCAL - REG. C807201 _____ Emitido por C807201	WEILER MULLER JOSLIN RESP. - REG. 41582 GER CONS MAN RED NRO MARINGA _____ Aprovado por C050484		

Impresso em 19/05/2026 às 15:58 por Reg: C807201 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272096640 em 19.05.2026