



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 26.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1712547	DCK003922-SFZUMU	21.05.2026	FF	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4105508 - CIANORTE	082586	25.03.2026	21.05.2026	I-26-0673103	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504436652		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900890	TRANSP DE POSTE/MAT NO MUN SEDE,	0,305	2,460	0,750			
2	25900896	ADIC TRANSP POSTE/MAT NO MUN.SED	0,305	2,460	0,750			
3	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	1,000	0,040	0,040			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	0,040	3,05	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	118,38 %
DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	---
TRANSPORTE	1,500	114,58	TRANSPORTE	289,02 %
TOTAL M.O.	1,540	117,63	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 117,63

Exec Inic: 27.04.2026 Term: 21.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0057 dias

OBSERVAÇÕES:

Ps(1) ADD TAREFAS COM LINHA VIVA E MATERIAIS

E FOI RETIRADO ATERRAMENTO COM INSTALAÇÃO DE CONJ DE TRABALHOS EM ALTURAS DO PS (2-3) NO GERAL FOI ADD

DESLOCAMENTO DE LINHA VIVA CONFORME BDO

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	BONIERSKI RODRIGO FISCAL - REG. C807114 _____ Emitido_por_C807114	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado_por_C050484	
--	--------------------------	--	--	--

Impresso em 26/05/2026 às 08:32 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272352654 em 25.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 26.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1712547	DCK003922-SFZUMU	21.05.2026	FF	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4105508 - CIANORTE	082586	25.03.2026	21.05.2026	I-26-0673103

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504436652

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911584495	11,000	4911548850	5,140	4911548880	15,154	4911549000	11,490
4911548838	262,000						

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 21.05.2026 Term: 21.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0057 dias

OBSERVAÇÕES:

Ps(1) ADD TAREFAS COM LINHA VIVA E MATERIAIS

E FOI RETIRADO ATERRAMENTO COM INSTALAÇÃO DE CONJ DE TRABALHOS EM ALTURAS DO PS (2-3) NO GERAL FOI ADD

DESLOCAMENTO DE LINHA VIVA CONFORME BDO

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 26/05/2026 às 08:32 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272352654 em 25.05.2026