



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1717332	SFZUMU	06.05.2026	19.05.2026	83665	4600021992
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
ALTONIA	I-26-1013903		D-26-0629501		DG001180549200000	
EMPREITEIRA	A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TÍTULO DA OBRA	REFORÇO E REDE			

FINALIDADE DA OBRA

OBRA DE REFORÇO DE REDE COM SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA PARA 50KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 2X40A-127V/254V PARA 2X200A-127V/254V.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD											
1	15006315	ELO FUSIVEL DSTB H 2A 500MM NTC 813812	UN								2		2	
2	15006349	ELO FUSIVEL DSTB K 6A 500MM NTC 813815	UN	2			2							
3	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN											
4	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5			5							
5	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	1			1				1		1	
6	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN											
7	20004099	TRANSFORMADOR DIST 1F 15KVA 13200-254V	UN								1		1	
8	20004154	TRANSFORMADOR DISTR 1F 50KVA 13200-254V	UN	1			1							
9	20009879	SUPORTE TRAFO POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN	2			2							

MDMs

0001602890	0001602891
------------	------------

RMDs

0061447018	0061447019
------------	------------

% COM: 2,15 % CA: 19,25

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	
	Emitido por C807114 807114-BONIERSKI RODRIGO	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS	
DATA: ____/____/____	DATA: 22.05.2026	DATA: 21.05.2026	