



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 20.05.2026

Pagina: 1 de 3

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	17130441	SFZPVI	17.03.2026	06.05.2026	81798	4600021992

LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO
RONDON	I-26-0697802	D-26-0326701	DG004180449320000

EMPREITEIRA A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TÍTULO DA OBRA MELHORIA DE REDE
---	--

FINALIDADE DA OBRA

Ampliação de 230 m de rede secundária e instalação de transformador monofásico de 15# kVA.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA EMPR.	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.			BOM	MAU			BOM	MAU	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD											
1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	1			1							
2	15004294	ISOLADOR DISCO PORCEL G-O 175MM 45KN	UN								6		6	
3	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	4			2	2			4		4	
4	15004377	ALCA PRE DSTB CA/4AWG CAA/4AWG NTC812101	UN	2			2				8		8	
5	15004401	ALCA PRE DIS CA/2AWG CAA/2AWG CAL 35MM2	UN	4			4							
6	15004482	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO D 6,40MM	UN								8		8	
7	15004487	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO D 9,50MM	UN								2		2	
8	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	7			7							
9	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN								10		10	
10	15005339	CHAPA ESTAI ACO 76X8MM NTC 812080	UN								5		5	
11	15005373	HASTE ANCORA COMP 2400MM D 16MM 3200DAN	UN								2		2	
12	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN											
13	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	5			2	3			2		2	
14	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN	1			1							
15	15008003	ARMACAO SEC 725MM 4 ESTRIBOS NTC 811581	UN								2		2	
16	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	5			4	1						
17	15010794	ALCA PREF ACO ZINCADO 3X2,25 NTC812139	UN	3			3				3		3	
18	15010837	LACO PREF TOPO ACO 4,87MM D 60MM NTC	UN	1			1				1		1	
19	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	2			2				5		5	
20	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	3			3				2		2	
21	15011264	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 200MM	UN		1		1							
22	15011267	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 250MM	UN		3		3							
23	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	3	4		7				5		5	
24	15011585	PLACA CONCRETO 1000X200X100MM NTC 812086	UN	4			4							



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 20.05.2026

Pagina: 2 de 3

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL 807114-BONIERSKI RODRIGO	Nº PROJETO 17130441	ORGÃO EMISSOR SFZPVI	DATA INICIO 17.03.2026	DATA TÉRMINO 06.05.2026	AES 81798	CONTRATO 4600021992
LOCALIDADE RONDON	Nº ORDEM(ODI/ODS) I-26-0697802		Nº ORDEM(ODD) D-26-0326701		PROGRAMA ORCAMENTARIO DG004180449320000	

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
25	15011850	LACO PREF ROLDANA CA 4AWG CAA 4AWG NTC	UN								3		3	
26	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	1			1				1		1	
27	15013796	CONECTOR TERM 2AWG CA/CAA 1FU NTC812800	UN		6		6							
28	15013850	CONECTOR TERMIN 4/0AWG CA/CAA 2FUROS	UN	3				3						
29	15014007	CONECTOR PERF 16-70/6-35MM2	UN	8			6	2						
30	15014031	CONECTOR PERF 35-70/ 35-70MM2	UN		2		2							
31	15014036	CONECTOR PERF 50-120/6-35MM2	UN	4				4						
32	15014401	ESTRIBO DERIV CUNHA 3X10AWG NTC 813030	UN	1			1							
33	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	1			1							
34	15014608	CONECTOR DERIV CUNHA 150A 2AWG - 2AWG CA	UN	1				1						
35	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	5			4	1						
36	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	4			3	1						
37	15014865	CONECTOR CUNHA BIMET 2CA,4CAAX6-16 CU	UN	1	1		2							
38	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	4			4							
39	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	1			1							
40	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	1			1							
41	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	2			2							
42	15018902	CONECTOR CUNHA I 110A 16-35/25-25MM2 CU	UN	3			2	1			3		3	
43	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	1				1						
44	20000102	CORDOALHA ACO CARB 6,4MM 7FIOS MR NTC	KG								10		10	
45	20000132	CORDOALHA ACO CARBONO 9,5MM 7F NTC813655	KG								6		6	
46	20004218	TRANSFORMADOR DISTR 1F 15KVA 19053-254V	UN	1			1							
47	20009088	POSTE CONCRETO D/150/10,5M DT NTC	UN								3			3
48	20009158	POSTE CONCRETO B/300/12,0M DT NTC	UN	1			1							
49	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	2			2							
50	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	3			3							
51	20009698	CABO ELET AUTO-SUST TRIPLEX AL 35MM2	M	126			126							
52	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	1			1							
53	20010322	CABO EL ISOL UG AL 1X120MM2 0,6/1KV XLPE	M	3				3						
54	20011693	CABO ELET NU-CAA 4 AWG SWAN NTC 810572	KG								63		63	
55	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN	1			1							



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1713044I	SFZPVI	17.03.2026	06.05.2026	81798	4600021992
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO			
RONDON	I-26-0697802	D-26-0326701	DG004180449320000			

MDMs

0001584898	0001584899	0001584900	0001584901	0001596345
------------	------------	------------	------------	------------

RMDs

0061433403	0061438651	0061438652
------------	------------	------------

% COM: 12,64 % CA: 69,67

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	
_____ DATA: ____/____/____	<u>Emitido por C807114</u> 807114-BONIERSKI RODRIGO DATA: 20.05.2026	<u>Aprovado por C050484</u> 041582-WEILER MULLER JOSLIN DATA: 19.05.2026	