



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807128	1704525	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4128104 - UMUARAMA	083110	20.05.2026	28.05.2026	I-25-6011303	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504439096		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	2,000	1,690	3,380			
2	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	3,000	0,500	1,500			
3	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	6,000	2,510	15,060			
4	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000				4,000	2,590	10,360
5	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	1,000	0,330	0,330	1,000	0,130	0,130
6	25900755	ISOLADOR DE PINO	4,000	0,440	1,760			
7	25900756	SUPORTE T				2,000	0,290	0,580
8	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PI	4,000	0,450	1,800			
9	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	19,000	0,390	7,410	14,000	0,160	2,240
10	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	6,000	9,570	57,420			
11	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	1,000	4,780	4,780			
12	25900772	ESTAI DE POSTE A POSTE MT/BT				1,000	0,310	0,310
13	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	0,177	15,420	2,729			
14	25900792	LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA				0,352	4,610	1,623
15	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	10,000	0,270	2,700	9,000	0,110	0,990
16	25900809	EMENDA CABO ALUM. CAA LUVA TRACA	1,000	1,180	1,180			
17	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	35,000	0,310	10,850	36,000	0,120	4,320
18	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	7,000	0,430	3,010			
19	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAF 33KV	2,000	0,780	1,560			
20	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	2,000	1,770	3,540			
21	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE	5,000	0,840	4,200			
22	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000	0,680	34,000			
23	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
24	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	2,000	0,910	1,820	1,000	0,360	0,360
25	25900828	PARA-RAIOS	2,000	0,860	1,720	1,000	0,340	0,340
26	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	2,000	2,700	5,400	1,000	1,080	1,080
27	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	2,000	0,300	0,600			
28	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	4,000	1,320	5,280			
29	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	6,000	0,490	2,940			
30	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	2,000	0,470	0,940			
31	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
32	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	7,000	0,230	1,610	3,000	0,230	0,690
33	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	3,974	4,739	18,833			
34	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240	0,300	0,072			
35	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	2,000	0,140	0,280			
36	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,118	36,500	4,307			
37	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	23,000	0,200	4,600			
38	25900944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO	2,000	0,390	0,780			
39	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	2,000	0,290	0,580			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	189,310	12.583,34	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	99,07 %
DESMONTAGEM	23,022	1.530,32	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	99,82 %
TRANSPORTE	18,833	1.251,82	TRANSPORTE	33,42 %
TOTAL M.O.	231,165	15.365,48	VALOR DA US REF.	R\$ 66,47

RATEIO DO CUSTO TOTAL : A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA (100,00%): R\$ 15.365,48

Exec Inic: 15.05.2026 Term: 09.08.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	CARVALHO DE MACEDO EDER FISCAL - REG. C807128 _____ Emitido por C807128	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484
--	--------------------------	--	--

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Emissão: 29.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807128	1704525	DCK003922-SFZUMU	29.05.2026	01	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4128104 - UMUARAMA	083110	20.05.2026	28.05.2026	I-25-6011303

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504439096

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911479382	16,000	4911497098	117,180	4911512229	1,860	4911529952	12,000
4911564730	2,000	4911479084	77,440	4911479086	23,524	4911479321	60,660
4911497188	3,680	4911497190	1,148	4911512225	94,000	4911512250	2,940
4911522087	2,400	4911529955	2,080	4911530823	0,840	4911564596	0,060
4911481684	2.856,000	4911479381	700,000				

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 28.05.2026 Term: 09.08.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	CARVALHO DE MACEDO EDER FISCAL - REG. C807128 _____ Emitido por C807128	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
---	---------------------------------	---	---	--

Impresso em 29/05/2026 às 17:06 por Reg: C807128 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272547507 em 29.05.2026