



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1688115C	DCK003941-SFZPVI	04.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4113007 - JUSSARA	082238	25.03.2026	24.04.2026	S-25-0303801	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504432703		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	0,022	4,739	0,104			
			QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL			
		MONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)			---
		DESMONTAGEM	0,000	0,00	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)			---
		TRANSPORTE	0,104	6,36	TRANSPORTE			45,81 %
		TOTAL M.O.	0,104	6,36	VALOR DA US REF.			R\$ 61,00

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 6,36

Exec Inic: 08.04.2026 Term: 31.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

PS 04 - MODULADO ERRADO A RETIRADA DA C3

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA -----	MARCELO CZECHAR MATHEUS FISCAL - REG. C807131 Emitido por C807131	WEILER MULLER JOSLIN RESP. - REG. 41582 GER CONS MAN RED NRO MARINGA Aprovado por C050484	
--	--------------------------	---	--	--

Impresso em 19/05/2026 às 16:08 por Reg: C807131

NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272096632 em 19.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807131	1688115C	DCK003941-SFZPVI	04.05.2026	01	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4113007 - JUSSARA	082238	25.03.2026	24.04.2026	S-25-0303801

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504432703

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911411529	18,680	4911412967	2,820				

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 24.04.2026 Term: 31.05.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:
PS 04 - MODULADO ERRADO A RETIRADA DA C3

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

MARCELO CZECHAR MATHEUS
FISCAL - REG. C807131

WEILER MULLER JOSLIN
RESP. - REG. 41582
GER CONS MAN RED NRO MARINGA

Emitido por C807131

Aprovado por C050484

Impresso em 19/05/2026 às 16:08 por Reg: C807131 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272096632 em 19.05.2026