



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1719881	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	02	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	083099	01.06.2026	20.05.2026	I-26-1238203	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAFEZAL DO SUL	1008774	4504434440		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,	27,720	1,000	27,720			
2	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	4,000	1,300	5,200			
3	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	3,000	0,500	1,500			
4	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E	2,000	2,510	5,020			
5	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 D	3,000	10,110	30,330			
6	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A	5,000	3,180	15,900			
7	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	51,000	0,330	16,830	14,000	0,130	1,820
8	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	2,000	0,840	1,680	1,000	0,840	0,840
9	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	4,000	1,830	7,320	2,000	1,830	3,660
10	25900755	ISOLADOR DE PINO	40,000	0,440	17,600	10,000	0,180	1,800
11	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC	35,000	0,390	13,650	4,000	0,160	0,640
12	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1	5,000	0,630	3,150	3,000	0,250	0,750
13	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	4,000	9,570	38,280	3,000	3,820	11,460
14	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	1,000	4,780	4,780			
15	25900773	ESTAI PROVISORIO P/ TENSIONAM. D	2,000	6,040	12,080			
16	25900775	RETENSIONAMENTO CABO ACO P/ ESTA	4,000	0,410	1,640			
17	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, PO	8,000	0,370	2,960			
18	25900802	RETENSION. CABO EXIST BT (RSI),	1,000	0,710	0,710			
19	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	46,000	0,270	12,420			1,540
20	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	39,000	0,310	12,090	23,000	0,120	2,760
21	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	28,000	0,430	12,040			
22	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR	9,000	1,770	15,930			
23	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	10,000	0,670	6,700			
24	25900822	REINST CABOS OUTROS USUARIOS/PON	14,000	0,870	12,180			
25	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO	23,000	0,910	20,930	14,000	0,360	5,040
26	25900828	PARA-RAIOS	6,000	0,860	5,160			
27	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,	2,000	4,730	9,460	2,000	1,890	3,780
28	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTAD	4,000	1,320	5,280			
29	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMID	3,000	0,490	1,470			
30	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	3,980	12,410	49,392			
31	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	22,000	0,315	6,930			
32	25900865	ELETRODUTO EM POSTE OU PAREDE	2,000	0,860	1,720			
33	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. O	5,000	0,470	2,350			
34	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	2,000	2,780	5,560			
35	25900881	OPERACAO DE CHAVES	4,000	0,500	2,000			
36	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO	74,000	0,230	17,020	8,000	0,230	1,840
37	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SED	4,758	4,739	22,548			
38	25900900	LANC CORDOALHA ACO 6 MM	0,123	25,660	3,156	0,014	10,260	0,144
39	25900901	LANC CORDOALHA ACO 9 MM	0,149	33,820	5,039			
40	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM	0,055	30,000	1,650	0,043	12,000	0,516
41	25900904	LANC CABO PROTEGIDO 120MM2 A 185	0,258	45,110	11,638	0,116	18,040	2,093
42	25900905	SUPORTE L	12,000	0,860	10,320	2,000	0,340	0,680
43	25900906	ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	10,000	0,870	8,700	7,000	0,350	2,450
44	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE	9,000	0,120	1,080	2,000	0,050	0,100
45	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7	7,000	1,000	7,000			
46	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA	12,000	0,140	1,680	12,000	0,060	0,720
47	25900912	CRUZ AEREO CABO PROT 120 A 185MM	3,000	2,350	7,050	3,000	0,940	2,820
48	25900913	LIGACAO CABO PROTEGIDO 120MM2 A	71,000	1,500	106,500	53,000	0,600	31,800
49	25900915	CRUZAMENTO AEREO CORDOALHA ACO 6	1,000	1,050	1,050	1,000	0,420	0,420
50	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA	3,000	1,520	4,560	3,000	0,610	1,830
51	25900919	CRUZETA 0,9 M	11,000	0,920	10,120	4,000	0,370	1,480
52	25900920	SUPORTE C	8,000	0,920	7,360			
53	25900937	DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU	22,000	0,135	2,970			
54	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUS	0,254	36,500	9,271			
55	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE,	31,000	0,200	6,200			
56	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE	16,000	0,290	4,640			
57	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	50,000	0,040	2,000			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	616,968	32.760,95	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	100,28 %
DESMONTAGEM	80,983	4.300,16	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,72 %
TRANSPORTE	22,548	1.197,31	TRANSPORTE	85,51 %
TOTAL M.O.	720,499	38.258,42	VALOR DA US REF.	R\$ 53,10

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Emissão: 21.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1719881	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	02	4600021992
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	083099	01.06.2026	20.05.2026	I-26-1238203	

Exec Inic: 16.04.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

PS2 AJUSTADO TAREFAS DE LIGAÇÃO E ADD TAREFA REINST DE CABOS TELEFONICOS E AJUSTADO MATERIAIS E ZERADO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA

PS12 ADD TARFEA DE 822 +1

PS13 ADD TARFEA DE 822 +1

PS15 AJUSTADO AS TAREFAS(822+1)(805 DE P/+4)755 DE+3 P/+4)(883 DE 9 P/+8)(844 +1) E MATERIAIS

PS16 AJUSTADO TAREFA (869P/-0)(810 P/-0)(822 +1) E MATERIAIS

PS17 FOI ZERADO AS TAREFAS (883-810) E AJUSTADA (761 DE 3 P/ +2) E MATERIAL AJUSTADO

PS22-01 FEITO DECAPAGEM DE CABO PARA ATERRAMENTO COM LINHA VIVA CONFORME BDO

PS 23 ADD TARFEA (805=+3)(755=+3) E AJUSTADO MATERIAIS

PS24 ADD TAREFA (822 +1)E PS26 ADD TAREFA (822 +1)

PS31 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NAÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 32 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NAÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 33 FOI ZERADO TAREFA (913) DEVIDO NÃO TER CONEXÃO NO CABO JUNPER ENGOLIDO

PS 38 FOI AJUSTADO LIGAÇÃO

AJUSTADO TRECHO 15/33 DE LANC CABO BT CONFORME BDO DE 18MT DEVIDO NÃO HAVE BT NO LOCALE AJUSTADO METRAGEM DE VÃO MT E CORDOALHA

AJUSTADO TRECHO 14/15 PARA 18MT CONFORME BDO

TRECHO 32/33 AJUSTADO METRAGEM CONFORME PROJETO

NO GERAL ADD DESLOCAMENTO LINHA VIVA DEVIDO BDO INFORMA QUE TEVE QUE FAZER CONFERENCIA DE FASE

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA**BONIERSKI RODRIGO**
FISCAL - REG. C807114**EVERTON RAFAEL DE JESUS**
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 21/05/2026 às 08:36 por Reg: C807114 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272180419 em 21.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 21.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 3 / 3

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1719881	DCK003922-SFZUMU	20.05.2026	02	4600021992

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4106605 - CRUZEIRO DO OESTE	083099	01.06.2026	20.05.2026	I-26-1238203

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1008774	4504434440

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911479082	90,839	4911479382	9,720	4911497163	92,720	4911512227	523,178
4911529952	17,000	4911479086	77,065	4911479321	193,232	4911497188	1,760
4911497190	14,486	4911512250	4,030	4911522087	7,740	4911524158	2,850
4911529955	13,690	4911564596	9,360	4911489417	3.700,000		

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 20.05.2026 Term: 30.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

OBSERVAÇÕES:

PS2 AJUSTADO TAREFAS DE LIGAÇÃO E ADD TAREFA REINST DE CABOS TELEFONICOS E AJUSTADO MATERIAIS E ZERADO RECUPERAÇÃO DE CALÇADA

PS12 ADD TARFEA DE 822 +1

PS13 ADD TARFEA DE 822 +1

PS15 AJUSTADO AS TAREFAS(822+1)(805 DE P/+4)755 DE+3 P/+4)(883 DE 9 P/+8)(844 +1) E MATERIAIS

PS16 AJUSTADO TAREFA (869P/-0)(810 P/-0)(822 +1) E MATERIAIS

PS17 FOI ZERADO AS TAREFAS (883-810) E AJUSTADA (761 DE 3 P/ +2) E MATERIAL AJUSTADO

PS22-01 FEITO DECAPAGEM DE CABO PARA ATERRAMENTO COM LINHA VIVA CONFORME BDO

PS 23 ADD TARFEA (805=+3)(755=+3) E AJUSTADO MATERIAIS

PS24 ADD TAREFA (822 +1)E PS26 ADD TAREFA (822 +1)

PS31 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NAÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 32 AJUSTADO LIGAÇÃO DE CABO E ADD LIGAÇÃO COM CONECTOR PERFURANTES QUE NAÃO FOI MODULADO E AJUSTADO CONECTOR CUNHA POR DE CAPA

PS 33 FOI ZERADO TAREFA (913) DEVIDO NÃO TER CONEXÃO NO CABO JUNPER ENGOLIDO

PS 38 FOI AJUSTADO LIGAÇÃO

AJUSTADO TRECHO 15/33 DE LANC CABO BT CONFORME BDO DE 18MT DEVIDO NÃO HAVE BT NO LOCALE AJUSTADO METRAGEM DE VÃO MT E CORDOALHA

AJUSTADO TRECHO 14/15 PARA 18MT CONFORME BDO

TRECHO 32/33 AJUSTADO METRAGEM CONFORME PROJETO

NO GERAL ADD DESLOCAMENTO LINHA VIVA DEVIDO BDO INFORMA QUE TEVE QUE FAZER CONFERENCIA DE FASE

VISTORIAS:

IRREG.FISCAL: 0

IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO

FISCAL - REG. C807114

EVERTON RAFAEL DE JESUS

RESP. - REG. 50484

GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484