



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1720116	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	01	4600026463
MUNICÍPIO DA OBRA	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO	
PR 4100707 - ALTO PIQUIRI	083978	12.06.2026	09.05.2026	I-26-1259503	
EMPREITEIRA	MUN. FORNECEDOR	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO		
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	UMUARAMA	1002246	4504432756		

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	TAR.	DESCRIÇÃO	MONTAGEM			DESMONTAGEM		
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E	2,000	0,430	0,860			
2	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL	1,000	0,670	0,670			
3	25900828	PARA-RAIOS	2,000	0,860	1,720	2,000	0,340	0,680
4	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 K	1,000	2,700	2,700	1,000	1,080	1,080
5	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI	43,000	0,315	13,545			
6	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000	0,500	0,500			
7	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,360	0,300	0,108			
8	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P	2,000	0,040	0,080			

	QUANT. US	CUSTO	PERCENTUAL	
MONTAGEM	20,183	1.541,18	MEDIDO / AUTORIZADO(Mont)	100,00 %
DESMONTAGEM	1,760	134,39	MEDIDO / AUTORIZADO(Desm)	100,00 %
TRANSPORTE	0,000	0,00	TRANSPORTE	---
TOTAL M.O.	21,943	1.675,57	VALOR DA US REF.	R\$ 76,36

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT (100,00%): R\$ 1.675,57

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 31.12.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS: IRREG.FISCAL: 0 IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0	EMPREITEIRA _____	BONIERSKI RODRIGO FISCAL - REG. C807114 _____ Emitido por C807114	EVERTON RAFAEL DE JESUS RESP. - REG. 50484 GER CONS MAN RED NRO _____ Aprovado por C050484	
--	--------------------------	--	--	--

Impresso em 19/05/2026 às 16:36 por Reg: C807114 NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.

Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272103333 em 19.05.2026



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - DOCTOS. TRANSPORTE

FISCAL	Nº PROJETO	ÓRGÃO EMISSOR	DT.MEDIÇÃO	MEDICAO	CONTRATO
C807114	1720116	DCK003922-SFZUMU	19.05.2026	01	4600026463

LOCALIDADE	NUM.AES	PRAZO EXEC AES	SERV.EXEC EM	ORDEM CURSO
PR 4100707 - ALTO PIQUIRI	083978	12.06.2026	09.05.2026	I-26-1259503

EMPREITEIRA	Nº FORNECEDOR	NÚMERO PROCESSO
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	1002246	4504432756

MDMs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
4911548880	0,040						

RMDs

DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO	DOCUMENTO	PESO
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Exec Inic: 09.05.2026 Term: 31.12.2027 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

VISTORIAS:
IRREG.FISCAL: 0
IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0

EMPREITEIRA

BONIERSKI RODRIGO
FISCAL - REG. C807114

EVERTON RAFAEL DE JESUS
RESP. - REG. 50484
GER CONS MAN RED NRO

Emitido por C807114

Aprovado por C050484

Impresso em 19/05/2026 às 16:36 por Reg: C807114 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272103333 em 19.05.2026