



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 26.05.2026
Pagina: 1 de 1

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1714909	SFZUMU	09.05.2026	19.05.2026	82926	4600021992
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
UMUARAMA	I-26-0820103		D-26-0528801		DG001170548350000	
EMPREITEIRA	A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TÍTULO DA OBRA	REFORÇO			

FINALIDADE DA OBRA

SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 45KVA POR UM DE 75 KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA PARA 3X200A # 220/127V - ESCOLA MARIA AUGUSTA A. PICELLI #

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD											
1	15006340	ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813	UN								3		3	
2	15006344	ELO FUSIVEL DSTB H 5A 500MM NTC 813814	UN	3			3							
3	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN											
4	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN											
5	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN											
6	20004393	TRANSFORMADOR DISTR 3F 45KVA 13200-220V	UN								1		1	
7	20004412	TRANSFORMADOR DISTR 3F 75KVA 13200-220V	UN	1			1							

MDMs

0001595543	0001595544
------------	------------

RMDs

0061446986	0061446987
------------	------------

% COM: 0,12 % CA: 4,37

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	
	Emitido por C807114 807114-BONIERSKI RODRIGO	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS	
DATA: ____/____/____	DATA: 26.05.2026	DATA: 25.05.2026	