



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 20.05.2026

Pagina: 1 de 3

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL 807113-EDUARDO FERREIRA	Nº PROJETO 1713240	ORGÃO EMISSOR SFZUMU	DATA INICIO 18.04.2026	DATA TÉRMINO 28.04.2026	AES 82962	CONTRATO 4600021992
LOCALIDADE BRASILANDIA DO SUL		Nº ORDEM(ODI/ODS) I-26-0709603		Nº ORDEM(ODD) D-26-0504501		PROGRAMA ORCAMENTARIO DG001170548350000
EMPREITEIRA A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA		TÍTULO DA OBRA		OBRAS EM RDU		

FINALIDADE DA OBRA

SECCIONAMENTO DE CIRCUITO BT COM INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 112,5 kVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 3x100 A PARA 3x200 A - 220/127 V. #

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA EMPR.	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.		DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.			BOM	MAU			REAL	BOM	MAU
1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	3			3							
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	7		1	8							
3	15004441	ALCA P.D CA 2/0AWG CAA 2/0AWG CAL 70MM2	UN	4			4							
4	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	5			5							
5	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	7		1	8							
6	15005579	LUVA EMENDA COMP CA2/0AWG-70MM2 NTC81256	UN	4			4							
7	15006340	ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813	UN	3			3							
8	15006422	FITA ISOL AUTO-FUSAO 10MX19MM NTC 813520	ROL	2			2							
9	15006426	FITA ISOL PLAST(PVC) 0,18X19MMX20M PRETA	ROL	1			1							
10	15008162	MASSA ISOLAMENTO ELETR 1,5M PT NTC813523	ROL	2			2							
11	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	2			2							
12	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	1			1							
13	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	2			2							
14	15010337	ISOLADOR PINO UNIV POLIMER 35KV RD COMP	UN	6			6							
15	15010938	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 40MM	UN	3			3							
16	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	5			5							
17	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	8			8							
18	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	2			2							
19	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	3			3							
20	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5			5							
21	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	16			16							
22	15013896	CONECTOR TERMIN 2/0AWG CA/CAA 2FUROS	UN	7			7							
23	15014031	CONECTOR PERF 35-70/ 35-70MM2	UN	6			6					3		3
24	15014363	ESTRIBO DERIV CUNHA 2/0CA/CAA NTC 813030	UN	3			3							



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 20.05.2026

Pagina: 2 de 3

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807113-EDUARDO FERREIRA	1713240	SFZUMU	18.04.2026	28.04.2026	82962	4600021992

LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO
BRASILANDIA DO SUL	I-26-0709603	D-26-0504501	DG001170548350000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEMCÓDIGODESCRIÇÃOUD				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
25	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	3			3							
26	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	1			1							
27	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	2			2							
28	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	3			3							
29	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	7			7							
30	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	3			3							
31	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	9			9							
32	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	2			2							
33	15015773	SUPORTE HORIZ RD/COMPACT 15/35KV 955X400	UN	1			1							
34	15015805	BRACO L C 610MM P/POSTE DT E CIRCULAR	UN	1			1							
35	15015976	BRACO GRAMPO SUSP CAB NEUT/10,0 -12,0MM	CJ								1		1	
36	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	3			3							
37	15018712	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 35MM2 NU COBRE	UN	3			3							
38	15019055	CONECTOR DERIV CUNHA 60A 2/0CA/16MM2 CA	UN	2			2							
39	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	2			2							
40	15019483	TERMINAL ADAPT TRANSFORMADOR CU 5F 400A	UN	4			4							
41	15025975	SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	3			3							
42	15030446	ARAME AMARRACAO AC ZIN 12 BWG ROLO NTC	UN			1	1							
43	20004561	TRANSFORMADOR DISTR 3F 112KVA 33000-220V	UN	1			1							
44	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	1			1							
45	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	8			8							
46	20009575	CABO ELET COBE CU 1X35MM2 15KV NTC810683	M	6			6							
47	20009716	CABO ELET AUTO-SUST QUADRUPLX AL 70MM2	M	5			5				1		1	
48	20009879	SUPORTE TRAF0 POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN	2			2							
49	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN	3			3							

MDMs

0001596031	0001596032	0001596033	0001596034
------------	------------	------------	------------

RMDs

0061442004



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807113-EDUARDO FERREIRA	1713240	SFZUMU	18.04.2026	28.04.2026	82962	4600021992
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
BRASILANDIA DO SUL	I-26-0709603		D-26-0504501		DG001170548350000	
% COM: 10,29 % CA: 13,35						

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	
	Emitido por C807113 807113-EDUARDO FERREIRA FELIPE	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS	
DATA: ____/____/____	DATA: 20.05.2026	DATA: 20.05.2026	