



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 22.05.2026
Pagina: 1 de 2

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1713262	SFZUMU	08.05.2026	19.05.2026	83680	4600021992
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
RONDON	I-26-0751303		D-26-0493301		DG001180549200000	
EMPREITEIRA	A S P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TÍTULO DA OBRA	RDR/RDN-JOSE SANDRO GUEDES			

FINALIDADE DA OBRA

REFORÇO DE REDE COM SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 15kVA POR 50KVA PARA ATENDER AO AUMENTO DE CARGA DE LIGAÇÃO 2x70A PARA 2x200A. TENSÃO DE FORNECIMENTO=254/127V.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA EMPR.	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.		DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.			BOM	MAU			REAL	BOM	MAU
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD											
1	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN									1		1
2	15006344	ELO FUSIVEL DSTB H 5A 500MM NTC 813814	UN	1			1							
3	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN									2		2
4	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5			5							
5	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN									2		2
6	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN											
7	20004218	TRANSFORMADOR DISTR 1F 15KVA 19053-254V	UN									1		1
8	20004273	TRANSFORMADOR DIST 1F 50KVA 19053-254V	UN	1			1							
9	20009879	SUPORTE TRAFOS POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN	2			2							
10	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN											

MDMs

0001603053 0001603054

RMDs

0061446708 0061446709

% COM: 1,58 % CA: 17,00



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1713262	SFZUMU	08.05.2026	19.05.2026	83680	4600021992
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
RONDON	I-26-0751303		D-26-0493301		DG001180549200000	
EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO				
	Emitido por C807114 807114-BONIERSKI RODRIGO	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS				
DATA: ____/____/____	DATA: 22.05.2026	DATA: 21.05.2026				