



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 15.05.2026

Pagina: 1 de 3

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
801057-EDER DESTASSI DE	1658452	SFZUMU	01.04.2026	30.04.2026	67183	4600026463

LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO
CRUZEIRO DO OESTE	I-25-1470002		DG003170848500000

EMPREITEIRA	TÍTULO DA OBRA
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	INSTALAÇÃO DE NOVO BRT

FINALIDADE DA OBRA

SE/UMUARAMA - AL.EXPRESSO CRUZEIRO DO OESTE - Instalação de BRT 34,5 kV 200A
2X100A - BIDIRECIONAL

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA EMPR.	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.		DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.			BOM	MAU			REAL	BOM	MAU
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD											
1	15001772	CONECTOR DERIV CUNHA 410A 336,4/336,4 CA	UN	6			6							
2	15002494	PARAFUSO CJ SEXT M12X1,75MM 35MM POR/ARR	UN	12			12							
3	15004513	FIXADOR PREF ESTAI ACO D 6,4MM NT812044	UN	1			1							
4	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	8		6	14							
5	15004782	CINTA POSTE DUPLO T 290X175MM ACO ZINCAD	UN	2			2							
6	15004824	CINTA POSTE DUPLO T 330X110MM ACO ZINCAD	UN	2			2							
7	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	13			13							
8	15004934	CINTA POSTE DUPLO T 165X50MM ACO ZINCADO	UN	1			1							
9	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	2			2							
10	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	6			6							
11	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	2	2		4							
12	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	4			4							
13	15010333	MAO FRANCESA PERFI ACO 38X38X5MM 1534MM	UN		2		2							
14	15010428	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN	3			3							
15	15010564	PINO AUTO-TRAVANTE L 38MM NTC811594	UN	2			2							
16	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	6	6		12							
17	15010661	CINTA POSTE DUPLO T 395X135MM ACO ZINCAD	UN	2			2							
18	15010938	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 40MM	UN	12			12							
19	15010966	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 75MM NTC	UN	3			3							
20	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	4		2	6							
21	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	2		2	4							
22	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN			2	2							
23	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	2			2							
24	15011301	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 300MM	UN	3			3							



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 15.05.2026

Pagina: 2 de 3

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
801057-EDER DESTASSI DE	1658452	SFZUMU	01.04.2026	30.04.2026	67183	4600026463

LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO
CRUZEIRO DO OESTE	I-25-1470002		DG003170848500000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEMCÓDIGODESCRIÇÃOUD				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
25	15011304	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 350MM NTC	UN	5			5							
26	15011332	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 450MM	UN	14			14							
27	15011335	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 500MM	UN	10			10							
28	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	2			2							
29	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	10		8	18							
30	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN	2			2							
31	15011543	MANILHA SAPATIL 5000DAN OLHAL NTC812029	UN	6			6							
32	15011588	PORCA,QUADRADA;M16X2-7H; NTC 812010	UN	3			3							
33	15011640	ALCA PREF DIS CA 336,4MCM CAA 336MCM	UN	6			6							
34	15011723	CONECTOR ATER 4(FIO)-2/0(CABO)AWG 816940	UN	2			2							
35	15011803	SECCIONADOR PREF CERCA LISO DI 2,6/3,0MM	UN	4			4							
36	15012010	LACO PREF TOPO CA/CAA 336,4MCM D 60 NTC	UN	8			8							
37	15013858	CONECTOR TERMIN 350/336,4MCM CA 2FUROS	UN	6			6							
38	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	6			6							
39	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	4			4							
40	15015038	CONECTOR,BIMET;336MCMC-185MM2X70;CU	UN											
41	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	3	12		15							
42	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	1			1							
43	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	6			6							
44	15018770	CONECTOR TERMIN COMPR 2FU 70MM2 NU COBRE	UN	12			12							
45	15030446	ARAME AMARRACAO AC ZIN 12 BWG ROLO NTC	UN	1			1							
46	20000064	CABO ELET COBE AL 1X185MM2 15KV NT810634	M	14			14							
47	20000102	CORDOALHA ACO CARB 6,4MM 7FIOS MR NTC	KG	4			4							
48	20004071	VIGA L ACO 75X75X8MM 1180MM NTC811514	UN	6			6							
49	20004075	VIGA U ACO 101,6 X 41,83X 7,52MM L 890MM	UN	8			8							
50	20004079	VIGA U ACO 254 X 69,57 X 11,10MM 6M 3REG	UN	2			2							
51	20004103	VIGA L ACO 75X75X8MM L 6M RT-2 NTC811515	UN	2			2							
52	20006182	REGULADOR TENSAO AUTOM 1F 19,92KV 200A	UN		3		3							
53	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN		1		1							
54	20009176	POSTE CONCRETO B-1,5/1000/12,0M DT NTC	UN	2			2							
55	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	9			9							



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
801057-EDER DESTASSI DE	1658452	SFZUMU	01.04.2026	30.04.2026	67183	4600026463
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)		Nº ORDEM(ODD)		PROGRAMA ORCAMENTARIO	
CRUZEIRO DO OESTE	I-25-1470002				DG003170848500000	

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.	REAL	DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.	EMPR.		BOM	MAU			BOM	MAU	
56	20009571	CABO ELET COBE CU 1X70MM2 15KV NTC810681	M	22			22							
57	20009759	CHAVE SECCION FACA 36,2KV/630A BAS C NTC	UN	6			6							
58	20009777	CHAVE SECCION FACA 36,2KV/630A NTC811224	UN	3			3							
59	20009937	CONTRAPOSTE,CONCR;B/600/5,0M;NTC	UN	1			1							
60	20009999	RELE COMAN BANCO REGUL TENSAO BRT RUA-01	UN		1		1							
61	20010784	VIGA L ACO 75X75X8MM L 6M RT-1 NTC811516	UN	2			2							
62	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN	6			6							

MDMs

0001504131	0001504132	0001504133	0001576903	0001587040	0001599417	0001599418
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

RMDs

% COM: 4,35 % CA: 5,73

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO
DATA: __/__/__	Emitido por C801057 801057-EDER DESTASSI DE CAMARGO DATA: 15.05.2026	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS DATA: 14.05.2026