



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gestão da Distribuição - Obras

Emissão: 26.05.2026

Pagina: 1 de 2

FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1712547	SFZUMU	27.04.2026	21.05.2026	82586	4600026463

LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO
CIANORTE	I-26-0673103		DG001180549200000

EMPREITEIRA	TÍTULO DA OBRA
HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR

FINALIDADE DA OBRA

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15kVA PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA 2x70A (127/254V)

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				QUANTIDADE ENTREGUE				SOBRAS			SALVADOS			
				PELA COPEL		PELA	APLIC.	DEVOLVIDO		EXTRAV.		DEVOLVIDO		EXT.
				INICIAL	COMP.			BOM	MAU			REAL	BOM	MAU
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD			EMPR.								
1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ		1		1							
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN		1		1							
3	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG		10		10							
4	15005508	ARMAÇAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN		1		1							
5	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN		1		1							
6	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN		6		6							
7	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN		2		2							
8	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN		1		1							
9	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN		2		2							
10	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN		5		5							
11	15011585	PLACA CONCRETO 1000X200X100MM NTC 812086	UN		2		2							
12	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN		1		1							
13	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN		1		1							
14	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN		6		6							
15	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN		4		4							
16	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN		1		1							
17	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN		1		1							
18	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN		2		2							
19	20004218	TRANSFORMADOR DISTR 1F 15KVA 19053-254V	UN		1		1							
20	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M		5		5							
21	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN		1		1							
22	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN											
23	20021108	PARA-RAIOS DIS 34,5 KV 10KA NTC811261	UN		1		1							

MDMs

0001606072	0001606073	0001606074	0001606123
------------	------------	------------	------------



FECHAMENTO FÍSICO DE OBRA

FISCAL	Nº PROJETO	ORGÃO EMISSOR	DATA INICIO	DATA TÉRMINO	AES	CONTRATO
807114-BONIERSKI RODRIGO	1712547	SFZUMU	27.04.2026	21.05.2026	82586	4600026463
LOCALIDADE	Nº ORDEM(ODI/ODS)	Nº ORDEM(ODD)	PROGRAMA ORCAMENTARIO			
CIANORTE	I-26-0673103		DG001180549200000			

RMDs

% COM: 20,84 % CA: 76,84

EMPREITEIRA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	
	Emitido por C807114 807114-BONIERSKI RODRIGO	Aprovado por C050484 050484-EVERTON RAFAEL DE JESUS	
DATA: ____/____/____	DATA: 26.05.2026	DATA: 25.05.2026	